

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 1
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

11.2015 bis 08.2016	DORTMUND, TWERSKUHLE - A + E FLÄCHEN AN DER NS VERBINDUNG IX Auftraggeber: Stadt Dortmund, Tiefbauamt, 44137 Dortmund Ansprechpartner: Herr Lehnhaus, Tel. 0231 / 502 4137 Planung: Stadt Dortmund, Tiefbauamt Stadtgrün Ansprechpartner: Herr Mey, Tel. 0231 / 502 4117 Bauleitung: Stadt Dortmund, Tiefbauamt Ansprechpartner: Herr Lehnhaus, Tel. 0231 / 502 4137 30.000 m ² Entfernung von Oberflächenauswuchs, 2.500 m ² Erdarbeiten innerhalb der Baustelle, 740 m ³ Bodenaushub 800 m ³ Sandeinaub/Rigolen, 1.000 m ² Schotterfläche, 700 m ² Betonpflaster, 700 m Bordsteinanlagen, 300 m ² Fallschutzbelag, 40.000 mm ² Vegetationsflächen, 7.000 m ² Pflanzflächen, 33.000 m ² Rasenflächen, 11 St. Outdoor-Spielgeräte, 20 St. Bänke, 16 St. Abfallbehälter, 32 St. Fahrradständer, 6 St. Wegesperren	480.000,00 €
10.2015 bis 02.2016	HERDECKE, GRÜNLANDEN RUHRAUEN 2. UND 3. BA, SEEWEG 4 Auftraggeber: Stadt Herdecke, 60.3 Umwelt und Freianlagen Ansprechpartner: Herr Grunwald, Tel. 02330 / 611-460 Planung und Bauleitung: Brandenfels landscape+environment, 48167 Münster Ansprechpartner: Herr Düllberg, Tel. 02506 / 3617 1.000 m ² wassergebundene Wegedecke, 2.000 m ³ Bodenabfuhr, 2.000 m ² Asphaltfläche als Geh- und Radweg mit Einfassung aus Betonstein, 1.500 m ² Epoxidharzbeschichtung des Asphalts im Farbton grau, 7.000 m ² Einsaatarbeiten, Einbau von Ausstattungsgegenständen: 16 St. Poller, 36 m ² Sitzflächen aus Holz, 6 St. Abfallbehälter, 8 St. Fahrradabwehrbügel	535.000,00 €
06.2015 bis 02.2016	VIERSEN-DÜLKEN, VERBINDUNG WESTWALL - LANGE STRASSE Auftraggeber: Stadt Viersen, Fachbereich 92/II, 41747 Viersen Ansprechpartner: Herr Christian Evers, Tel. 02162 / 101 370 Planung und Bauleitung: Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten GmbH, 45239 Essen Ansprechpartner: Frau Rüdiger, Tel. 0201 / 747361-13 Erstellung einer innerstädtischen Verbindungsachse und Platzfläche 1.000 m ³ Bodenaushub bis t=1,25 m, Baugrundstabilisierung und 500 m ³ Bodeneinbau auf 800 m ² Fläche, 800 m ² Schotterfrostschutz- und tragschichten, 800 m ² Riemchenbetonpflaster und Orientierungspflaster, Treppenanlage als Sonderanfertigung aus 300 Betonfertigteilen (230 m Blockstufen 100/35/15 und 85 m Blockstufen 100/100/15), 200 m Beleuchtungskabel 5x10mm ² , 50 m ³ Betonfundamente, 6 Baumstandorte incl. 70 m ³ Baumsustrat, Ausstattungsgegenstände: 2 St. Sitzbänke, 6 St. Baumroste, 6 St. Poller Durch beengte innerstädtische Verhältnisse Zufahrt nur mit Klein-LKW möglich, durch archäologische Grabungen beunruhigter Baugrund	375.000,00 €
06.2015 bis 12.2015	KÖLN, NEUBAU LABORGEBÄUDE COPT LUXEMBURGER WALL 2, AUSSENANLAGEN Auftraggeber: medfacilities GmbH, 50931 Köln Ansprechpartner: Herr Jakobs, Tel. 0221 / 478-96474 Planung und Bauleitung: FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, 40629 Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Röthig, Tel. 0211 / 2910629 1.500 m ² Betonpflaster in den Formaten 30/15/8 cm, 30/15/10 cm und 30/30/10 cm in grau und anthrazit mit entsprechender Tragschichtherstellung, Einbau von taktilen Blindenleitsystemen, 80 lfm Entwässerungsrinne, Einbau einer Zaunanlage als Doppelstabgitterzaun mit freitragender Schiebetoranlage elektrisch Einbau von Ausstattungsgegenständen: 28 St. Fahrradabwehrbügel, 3 St. Abfallbehälter, 20 St. Poller; Bepflanzung Herstellung der Oberflächen teilweise unter laufendem Verkehr (Fußgänger und Radfahrer) in der Innenstadt von Köln, direkt an einer Hauptverkehrsstraße gelegen	595.000,00 €
06.2015 bis 12.2015	OLFEN, UMGESTALTUNG ALTE FAHRT UND ST. VITUS PARK Auftraggeber: Stadt Olfen, Bauamt, 59399 Olfen Ansprechpartner: Herr Klemens Brömmel, Tel. 02595 / 389162 Planung: Lohaus + Carl GmbH, 30161 Hannover Ansprechpartner: Herr Köllermeier, Tel. 0511 / 33654960 Bauleitung: ibak Ingenieure, 48308 Senden Ansprechpartner: Herr Markus Klaverkamp, Tel. 02597 / 5537 16.360 m ³ Bodenarbeiten und 10.000 m ³ Oberboden bewegen und abdecken, 1.200 St. Stubben bis 50 cm roden, 1.880 m ³ Substrat für Flufrasen abdecken, 24.700 m ² Ansaatflächen vorbereiten und mit Wildblumen, Gebrauchsrasen sowie Landschaftsrasen einsäen, 140 St. Betonwinkelstützen mit einer Baulänge von 1,00 m und einer Höhe von 70 cm versetzen, 3.070 m ² Wege mit einer wassergebundenen Deckschicht herstellen, 190 m ² Betonsteinpflaster 20/15/8 cm mit gerumpelter Oberfläche verlegen, 74 m Gabionen mit trapezförmiger Ausbildung auf einer Teichinsel einbauen Andienung der Materialien zur Herstellung bzw. Ausbau einer Insel in Teichmitte mit einem Abstand von ca. 25 m vom Uferand	535.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 2
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

06.2015 bis 12.2015	SIEGEN, NEUBAU AUßENANLAGEN ALLGEMEINES VERFÜGUNGSZENTRUM (AVZ) DER UNIVERSITÄT Bauherr: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Dortmund, 44227 Dortmund Ansprechpartner: Herr Mustafa El-Bouziani, Tel. 0231 / 99535369 Auftraggeber: Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG, 59037 Hamm Ansprechpartner: Herr Milenko Pulic, Tel. 02381 / 7990766 Bauleitung: Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG, 59037 Hamm Ansprechpartner: Herr Milenko Pulic, Tel. 02381 / 7990766 350 m³ Erdbewegungen, 225 m³ Oberboden andecken, Entwässerung über 135 m Kastenrinnen, 45 m Schlitzrinnen und 85 m Fassadenrinnen, 50 m Stichtbetonstufen und 60 m Betonfertigteile als Sitzblöcke, 3.050 m² Schottertragschichten, 640 m² wassergebundene Decke, 885 m² Betonsteinpflasterbelag 60x30x12 cm hiervon 200 m² 4 cm stark, 855 m² Betonsteinpflaster 30x10x8 cm im Ellenbogenverband und 415 m² Rasengittersteine einschl. Verfüllung mit Substrat, 9 St. Kirschen-Hochstämme StU 25-30 cm, 4 Säulen-Eichensolitäre StU 20/25 cm, 30 m Heckenpflanzung mit Taxus Baccata Höhe 100-125 cm, 400 St. Bodendecker	600.000,00 €
04.2015 bis 07.2015	MÜNSTER, AM MITTELHAFEN 20, NEUBAU HAFENKÄSEREI, HERSTELLUNG DER AUSSENANLAGEN Auftraggeber: Hafengesellschaft 2012 GmbH, 48145 Münster Ansprechpartner: Herr Söbbeke, Tel. 0251 / 30351 Planung und Bauleitung: SAL Landschaftsarchitektur GmbH, 48155 Münster Ansprechpartner: Herr Bracht, Tel. 0251 / 686480 2.000 t Bodenabfuhr LAGA Z.2, Einbau von 200 t Wasserbausteine aus Basalt aus Zierschüttung, 800 m² 2-lagiger Asphaltbau, 370 m² Betonsteinpflaster als sicherfähiges, begrünbares Pflastersystem mit linearer Rasenfuge, Einbau von Ausstattungsgegenständen: 6 St. Mastleuchten, 3 St. Abfallbehälter, 12 St. Fahrradbügel, Einbau eines Fettabscheiders	476.000,00 €
04.2015 bis 01.2016	RECKLINGHAUSEN, PLATZ AN DER JOHANNES-JANSSEN-STRASSE Auftraggeber: Stadt Recklinghausen, Fachbereich Ingenieurwesen, 45659 Recklinghausen Ansprechpartner: Herr Frank Jäger, Tel. 02361 / 50-2625 Planung: Gartenlabor Bruns, 20149 Hamburg, Ansprechpartnerin: Frau Bruns, Tel. 040 / 37502530 Bauleitung: Bauer Landschaftsarchitektur, 44787 Bochum Ansprechpartner: Herr Bauer, Tel. 0234 / 77728969 Verkehrswege- und Landschaftsbauarbeiten, Erstellung einer innerstädtischen Platzfläche aus Natursteinkleinpflaster in gebundener Bauweise 1.000 m³ Bodenaushub, 130 m Kanal bis DN 150, 100 m Schlitzrinnen, 1.300 m² Frostschuttschicht RCL, 1.300 m² Drainbetontragschicht, 1.300 m² Porphyrykleinpflaster in gebundener Bauweise, 400 m Bewegungsfugen, 6 St. Baumstandorte mit FLL-Richtlinie, 95 m Blockstufen und Betonfertigteile in Weißbetonoptik, Einbau von Ausstattungsgegenständen: 4 St. Sitzbänke, 2 St. Versorgungspoller, 6 St. Baumröste 2,00x2,00 m, 6 St. Poller	595.000,00 €
03.2015 bis 12.2015	MÜNSTER, AM MITTELHAFEN, ERSTELLUNG AUßENANLAGE RHENUS-/FLECHTHEIMSPEICHER Auftraggeber: Stadtwerke Münster GmbH, Münster Ansprechpartner: Herr Bleckmann, Tel. 0251 / 694 3972 Bauleitung: Pfeiffer Ellermann Preckel, Architekten und Stadtplaner, Münster Ansprechpartner: Herr Hesker, Tel. 0251 / 48440-0 Erstellung der Außenanlage um den Rhenus-/Flechtheimspeicher 88 m Winkelstützteile von 55-130 cm Höhe einschl. Betonstreifenfundament, 20 m Zaunanlage und 1 St. Tür, 50 m Entwässerungsrinnen als Sonderanfertigung, 140 m Entwässerung, 100 m Kabelgräben einschl. Kabel, 390 m³ Bodenabfuhr, 60 m Betonrampenplatten, 39 m Blockstufen, 280 m² Asphaltfläche, 590 m² Naturstein Großpflaster, 45 m Hochborde, 130 m² Betongroßflächenplatten, 190 m Geländer für Treppen, Rampen und Handläufe	452.000,00 €
02.2015 bis 10.2015	DÜSSELDORF, PLATZ AM DOMINIKANERKLOSTER – VERKEHRSWEGEBAUARBEITEN Auftraggeber: Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement, 40225 Düsseldorf Ansprechpartner: Frau Jeanette Scholte, Tel. 0211 / 89-94186 Planung und Bauleitung: Architekturbüro Kammerichs, 40221 Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Kammerichs, Tel. 0211 / 443011 Erstellung einer Platzfläche in der Düsseldorfer Altstadt mit zwei Rampenanlagen 250 m³ Oberbau lösen und entsorgen, 500 t Schottertragschichten, 650 m Kabelschutzrohre, 470 m² Betonpflaster 14 cm, 270 m Schnittkante, 40 m Betonwinkelteile als Sonderanfertigung bis 7,60 m Einzellänge, 90 m Geländer und Handläufe	294.000,00 €
12.2014 bis 08.2015	MÜNSTER, NEUBAU OBERFINANZDIREKTION, VERLEGUNG DER GRUNDLEITUNGEN Auftraggeber: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster Ansprechpartner: Herr Levedag, Tel. 0251 / 9370701 Planung und Bauleitung: Hetzel, Tor-Westen + Partner, Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Schwiener, Tel. 0211 / 478880 17.000 m² Rodungsarbeiten, 39 Stk Betonfertigteilschächte, 1.400 lfm KG-2000 Entwässerungsrohr DN 110 bis 315, 120 lfm Fettwasserleitung aus Gussrohr DN 110 bis DN 150, 3.500 lfm Erdkabel diverser Querschnitte mit Kabelschutzrohr, 200 lfm Blitzschutzbanderler	1.000.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 3
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

11.2014 bis 12.2015	<p>ISERLOHN, BAU DER LENNE-PROMENADE UND DES LENNE-RADWEGES IN ISERLOHN-LETHMATHE</p> <p>Auftraggeber: Stadt Iserlohn, Bereich Stadtbauwesen, Abteilung Straßen und Brücken Ansprechpartner: Herr Jäckel, Tel. 02371 / 2172732</p> <p>Planung: arbos Freiraumplanung, Hamburg Ansprechpartner: Herr Schendel, Tel. 040 / 28409490</p> <p>Bauleitung: Ingenieurbüro Hellmann GmbH, Arnsberg Ansprechpartner: Herr Franksmann, Tel. 02932 / 965514</p> <p>Herstellung eines Radweges an dem Fluss Lenne mit Sitzstufenanlage in die Lenne 6.800 m³ Bodenentsorgung, 3.300 m³ Bodenbewegung 1.900 m³ Oberbodenandeckung, 70 m Entwässerungsleitungen, 13 St. Drainschächte, 3 St. Sedimentationsanlagen, 1.100 m Kabelgräben, 3 St. Zugschächte, 2.000 m² Wiesenflächen, 1.000 m² Rasenansaat, 4.000 m² Pflanzflächen, 36 St. Bäume, 2.000 St. Sträucher und Bodendecker, 4.000 St. Stauden, 45 m Betonkanal als Kastenprofil 2,50x0,90 m, 70 m Stahlbetonarbeiten/Wände einschl. Schalungsarbeiten, 150 m² Betonsanierungsarbeiten, 17 St. Winkelteile h=0,75 mit Drainage u. Betonfundament, 1.300 m² Betonpflaster ungebundene Bauweise, 2.400 m² Asphalt, 1.100 m² Betonpflaster gebundene Bauweise, 30 m Bordsteine, 440 m Tiefbordsteine, 430 m einzeilige Pflasterstreifen, 122 St. Granit-Sitzstufen, 74 St. Blockstufen aus Granit, 33 St. Mastleuchten, 26 St. Deckenstrahler, 9 St. Bänke, 4 St. Abfallbehälter, 16 St. Fahrradanhängerbügel, 4 St. Baumröste, 800 m² Deckwerk mit Geogitter und Vlies, 100 t Wasserbausteine und Bruchsteine zur Ufer- und Böschungssicherung, 15 m Spülbohrverfahren, 772 m Faschinen zur Böschungssicherung, 200 m Gabionenwände und Streifenfundamente, 98 m Spülwände in dem Fluss Lenne</p>	3.094.000,00 €
09.2014 bis 07.2015	<p>BOCHUM, RÜCKBAU TEICHANLAGE WEIDENHAGEN IM SÜDPARK WATTENSCHIED</p> <p>Auftraggeber: Stadt Bochum, Umwelt- und Grünflächenamt, 44777 Bochum Ansprechpartnerin: Frau Sina Friedrich, Tel. 0234 / 910-3532</p> <p>Planung und Bauleitung: Hinrichs Ingenieurbüro GbR, 48429 Rheine Ansprechpartner: Herr Klaus Decressin, Tel. 0591/9735-14</p> <p>Rückbau dreiteilige Teichanlage, Renaturierung des Kerbtals, Herstellung von 550 m natürlichem Bachlauf 2.000 m² Rodungsarbeiten, 500 m³ Tragschichten und Befestigungen aufnehmen und entsorgen, 2.500 m³ Bodenaushub- und Wiedereinbau, 2.700 t Teichschlammgewinnung- und entsorgung, 1.000 m² wassergebundene Wegedecke, 300 m² Asphalt Herstellen, 60 m Kanäle bis DN 800, 35 m Betongerinne 1,00x1,00 m, 550 m Bachlauf bis T = 1,50 m, B = 2,00 m herstellen, 1.500 m² Blänken und Böschungen profilieren, 150 t Natursteine bis 150 mm zur Böschungssicherung einbauen</p>	535.000,00 €
09.2014 bis 12.2015	<p>DORTMUND, DEUTSCHES FUSSBALLMUSEUM – AUSSENANLAGEN PLATEAU</p> <p>Auftraggeber: DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH, 44137 Dortmund Ansprechpartner: Herr Michael Keßeler, Tel. 0231 / 4764660</p> <p>Planung: HPP Henrich-Petschnigg & Partner GmbH & Co. KG, 40221 Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Raphael Strohmeier, Tel. 0211 / 83840</p> <p>Bauleitung: club L 94 Landschaftsarchitekten GmbH, 51103 Köln Ansprechpartner: Herr Sascha Erhard, Tel. 0221 / 789950219</p> <p>4.200 m³ Erdbewegungen zum Teil bis 5,50 m tiefe Baugruben, 10 m PKS-Kanalrohr DN 2300 als Staukanal, 10 St. Schächte DN 1000 bzw. DN 400 aus PP, 660 m KG 2000-Rohr in Nennweiten von DN 100 bis DN 400 verlegen, Entwässerung über 195 m Schlitzrinnen in Sonderbauform sowie 100 m Standard-Schlitzrinne jeweils mit 4 mm starkem Material, 67 m Kastenrinnen Kl. C, 185 m Fassadenrinnen, 2.600 m³ Schottertragschichten als Frostschutz bzw. Tragschichten, 163 St. Beton-Winkelstützelemente positiv und negativ dossiert Höhe bis 2,80 m und Längen bis 2,50 m, 730 St. Betonblockstufen z. T. mit Stufenbeleuchtung, 8 m Z-Bank, 4 St. Beleuchtungsmasten 15 m hoch, 3 St. Fahnenmasten Höhe 9,00 m, 116 m Montageband für LED-Lichtlinie, 670 m Linienmarkierung Asphalt, Schrankenanlage mit Induktionsschleifen</p>	2.023.000,00 €
08.2014 bis 06.2015	<p>GIEßEN, NEUBAU JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT, FACHBEREICH CHEMIE</p> <p>Auftraggeber: Hessisches Baumanagement Regionalniederlassung Mitte, Gießen Ansprechpartner: Herr Daniel Fahrig, Tel. 0641 / 9919244</p> <p>Planung: Gerber Architekten, Tönnishof 9-13, 44149 Dortmund Ansprechpartner: Herr Axel Kubitzka, Tel. 0231 / 9065154</p> <p>Bauleitung: Gerber Architekten, Tönnishof 9-13, 44149 Dortmund Ansprechpartner: Herr Ralf Schneider, Tel. 0151 14711510</p> <p>6.485 m² Verkehrsflächen, 250 m² Pflasterplatten 16 cm stark, 3.225 m² Pflasterplatten 12 cm stark und 1.300 m² Pflasterplatten 8 cm stark zum Teil auf unterbaute Flächen verlegen, Entwässerung über 135 m Schlitzrinnen, 140 m Kastenrinnen 20 cm breit Kl. F und 151 m Kastenrinnen Kl. E, 310 m Fassadenrinnen in 14 verschiedenen Typen, 725 m Sichtbetonstufen sowie 26 St. Betonfertigteile mit Länge bis zu 400 cm und Höhe von 137 cm, 205 m² Balkon-/Terrassenboden mit 25 mm starken Bangkrai-Brettern davon 60 m² im 02. OG, 43 St. Hochstämmen Größe bis StU 45-50 cm unter anderem Dachplatten mit Kronenansatz bei 4,50 m Höhe, 125 St. Fahrradanhängerbügel, 12 St. Holzrost für Baumscheiben Piazza als 2-teilige Module Verlegung der Betonfertigteile mit einem Gewicht bis zu 500 kg mit Auslage bis zu 18 Meter vom Standpunkt Arbeiten z. T. in einem Atrium im zweiten Obergeschoß</p>	2.142.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 4
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

02.2014 bis 12.2014	<p>RECKLINGHAUSEN, PALAIS VEST, VERKEHRSFLÄCHEN UND AUßENANLAGEN</p> <p>Auftraggeber: Mfi Immobilien, Essen Ansprechpartner: Herr Behrend</p> <p>Projektsteuerung: Preuss GmbH Projektmanagement, München Ansprechpartner: Herr Mercker, Tel. 089 / 2060655443</p> <p>Planung öffentlicher Flächen: ISO Ingenieure, Marl Ansprechpartner: Herr Humborg, Tel. 02365 / 8889016</p> <p>Planung privater Flächen: Atelier Schreckenbergl Planungsgesellschaft mbH, Bremen Ansprechpartner: Herr Schreckenbergl, Tel. 0421 / 3691230</p> <p>Bauleitung öffentliche Flächen: ISO Ingenieure, Marl Ansprechpartner: Herr Humborg, Tel. 02365 / 8889016</p> <p>Bauleitung privater Flächen: Diete + Siepmann Ingenieurgesellschaft mbH, Kaarst Ansprechpartner: Herr Lamberti, Tel. 02131 / 979813</p> <p>18.200 m² Bearbeitungsfläche, 17.800 t Boden- und Bauschuttabfuhr, 6.000 t Schotter HKS 0/45 mm, 8.000 t Schotter RCL 0/45 mm, 400 m³ Ortbeton für Fundamente, 4.200 m² gestrahlte Betonplatten im Format 48/24/12 cm und 60/40/12 cm, 3.700 m² Betonpflaster 16/16/12 cm, 1.800 m² Klinkerpflaster 20/10/8 cm, hochkant versetzt, 4.300 lfm Pflasterschnitt, 800 lfm Bordsteine, 8.500 m² Asphalt in verschiedenen Aufbauten, Montage von 142 Verkehrsschildern, 1.700 lfm Fahrbahnmarkierung, 3 Stk Mastleuchten 15 m hoch Die Baumaßnahme wurde in verhältnismäßig kurzer Bauzeit innerhalb von 9 Monaten parallel zum Bau des anliegenden Einkaufszentrums mitten in der Innenstadt von Recklinghausen realisiert. Die Arbeiten wurden teilweise in genehmigungspflichtiger Sonntagsarbeit durchgeführt.</p>	4.300.000,00 €
07.2013 bis 12.2014	<p>HAGEN, RATHAUS-GALERIE, VERKEHRSFLÄCHEN UND AUßENANLAGEN</p> <p>Auftraggeber: GNO Grundstücksverwaltung GmbH & Co. Objekt Elf KG, München Ansprechpartner: Herr Grunert, Tel. 089 / 64948-150</p> <p>Planung: Atelier Schreckenbergl Planungsgesellschaft mbH, Bremen Ansprechpartner: Herr Schreckenbergl, Tel. 0421 / 3691230</p> <p>Bauleitung: Lüttgenau Architekten, Leverkusen Ansprechpartner: Herr Lüttgenau, Tel. 02171 / 94690</p> <p>Einbau von 420 m² Gussasphalt, 520 m² Granitplatten 14 cm stark, 1.060 m² Betonpflaster und Platten bis 14 cm stark teils mit Granitmosaikstreifen durchzogen, 400 m² Dachbegrünung, 270 m² Asphalt in dreischichtigem Aufbau an einer Warenanlieferung, 110 lfm Granitblockstufen mit eingelegten Kontraststreifen und Noppenplatten aus Granit, 60 lfm Granitstelen 20/100/200 cm, 50 lfm Füllstabgeländer und Handläufe beschichtet mit Glasfüllung, Einbau diverser Ausstattungsgegenstände (Poller, Fahrradbügel, Schutzbügel etc.). Das genannte Bauvolumen wurde parallel zum Bau des anliegenden Einkaufszentrums mitten in der Innenstadt von Hagen realisiert.</p>	1.000.000,00 €
09.2014	<p>DORTMUND, LENSING-CARRÉE, SANIERUNGSPAKET II, WESTENHELLWEG 86-88</p> <p>Auftraggeber: Antonia Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Dortmund</p> <p>Planung und Bauleitung: Architekturbüro Pfromm, Holzwickede Ansprechpartner: Frau Schuwirth, Tel. 02301 / 944678</p> <p>80 m³ Straßen- und Wegeaufbruch, 80 m³ Schottertragschichten, 180 m² Natursteinpflaster in gebundener Ausführung, 30 m Entwässerungsrinnen mit Anschlußleitungen, 60 m Kabelleerrohrverlegung, 15 m³ Stahlbetonarbeiten, diverse Ausstattungsgegenstände Bänke, Poller Durch die beengten Platzverhältnisse (Innenhof) und die Ausführung in gebundener Bauweise waren die zu erbringenden Leistungen sehr anspruchsvoll.</p>	110.000,00 €
07.2014	<p>MÜNSTER, AEGIDI STRAßE EINMÜNDUNG</p> <p>Auftraggeber: Stadt Münster, Tiefbauamt Ansprechpartnerin: Frau Scholte, Tel. 0251 4926967</p> <p>Planung und Bauleitung: Stadt Münster, Tiefbauamt</p> <p>Geh- und Radwege incl. barrierefreier Übergänge herstellen, 100 m³ Bodenaushub, 130 m Bordsteine, 350 m² Betonpflaster, 250 m² Asphaltflächen, 450 m² Tragschichten Ausführung der Arbeiten an einem Verkehrsknotenpunkt mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, Arbeiten wurden teilweise in Nachtarbeit durchgeführt</p>	130.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 5 <u>BAUVOLUMEN CA</u>
--------------------------------------	---	------------------------------

06.2014	KÖLN, WASSERSPIEL BRESLAUER PLATZ Auftraggeber: Stadt Köln, Gebäudewirtschaft Ansprechpartner: Herr Königs, Tel. 0221 / 221-27821 Planung und Bauleitung: Münscher Ingenieure, Köln Ansprechpartner: Herr Münscher, Tel. 0221 / 4911627 200 m³ Erdarbeiten, Be- und Entwässerungsarbeiten, 15 m Kanalanschlussarbeiten, Wasserspielfläche als 80 m² Natursteinkleinpflaster, 200 m² Betonplattenbelag, Wassertechnik mit Technikschat Bauwerk, Düsenteknik	350.000,00 €
06.2014	WUPPERTAL, VERSICKERUNGSANLAGEN KONRADSWÜSTE IN WUPPERTAL-HECKINGHAUSEN Auftraggeber: WSW Energie und Wasser AG, Wuppertal Ansprechpartner: Herr Rohde, Tel. 0202 / 5697860 Planung: IB Rheinhard Beck GmbH & Co. KG, Wuppertal Ansprechpartner: Herr Beck, Tel. 0202 / 246780 Bauleitung: WSW Energie und Wasser AG, Wuppertal Ansprechpartner: Herr Rohde, Tel. 0202 / 5697860 1.000 m² Rodungsarbeiten, 350 m³ Erdaushub bis Bodenklasse 7, 40 m Kanal (StB, PVC und PE-HD) bis DN 400 und 4,00 m Tiefe, 3 St. Schachtbauwerke DN 1500 bis 5,00 m Tiefe; Herstellen von Versickerungsmulden im Naturschutzgebiet und strengen Auflagen; Arbeiten an Hängen mit Neigungen bis 1:1 ausgeführt	160.000,00 €
04.2014	BAD SASSENDORF, EVENTMAßNAHME SOMMER-LOUNGE „SALZWIESEN & SOLEQUELLEN“ Auftraggeber: Thermalbad Bad Sassendorf GmbH Ansprechpartner: Herr Alfons Meck, Tel. 02921 / 5014566 Planung und Bauleitung: Sven Peuker, Landschaftsarchitekt BDLA Ansprechpartner: Herr Sven Peuker, Tel. 02171 / 506017 Erneuerung von 540 m² Pflasterbelag durch Betonsteinplatten im Format 60/30 cm um die Außenbecken des Thermalbeckens; Trennstreifen mit ein- bzw. zweireihig verlegtem Basalt-Kleinpflaster-Streifen; 36 m Grünsandsteinmauern Dicke 60 cm in unterschiedlichen Höhen einschließlich CorTen-Stahl-Applikationen; 80 m Edelstahl-Schlitzrinnen bzw. Edelstahl-Einfassungsband, 50 m² Maggia-Granit-Polygon mit Rasenfuge; Anlage von 160 m² Salzwiesen durch Aussaat mit salzverträglicher Saatgutmischung; 290 m² Rohrschwingel-Fertigrasen verlegen, 5 St. Kopfweiden 25-30, 4 St. Weißdorn Solitäräume 20-25, sowie diverse Stauden pflanzen; 65 m Knotengeflechtzaun an Lärchenpfosten sowie 25 m Stabgitterzaun 1,43 m hoch einschl. Toranlage errichten Ausführung der Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Badebetriebes	133.000,00 €
04.2014	TROISDORF, NEUBAU STADTHALLE AUßENANLAGEN Auftraggeber: Stadt Troisdorf Amt für Umwelt- und Klimaschutz Ansprechpartner: Herr Pätzold, Tel. 02241 / 900720 Planung und Bauleitung: FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Röthig, Tel. 0211 / 2910629 5.000 m² Bearbeitungsfläche, 8.500 t Boden- und Bauschuttabfuhr, 5.600 t Schottereinbau, 520 lfm Kunststoff-Entwässerungsleitungen DN 110 bis DN 315, 11 Betonfertigteil-schächte, 1.900 lfm Kabelleerrohre inklusive Kabelverlegung, 210 lfm Betonfertigteile als Sitzblöcke, 100 lfm Blockstufen aus Sichtbeton, 4.000 m² Betonpflaster 20x15x14 cm, 1.230 m² wasserdurchlässiger Asphalt, 110 Stk Natursteinplatten aus Granit Abmessungen 60 x 50 cm, jeweils mit herausgearbeitetem Buchstaben (gestockt), Einbau diverser Ausstattung-gegenstände (Poller, Schilder, Sitzelemente, Abfallbehälter, Fahnenmasthalter)	1.400.000,00 €
03.2014	DORTMUND, ANNE-FRANK-GESAMTSCHULE, ENTWÄSSERUNG AUßENANLAGE Auftraggeber: Stadt Dortmund, Amt für Liegenschaft / Immobilienentwicklung Ansprechpartner: Herr Seifert, Tel. 0231 / 5026813 Planung und Bauleitung: pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück Ansprechpartner: Herr Kassebaum, Tel. 0251 9412333 1.500 m³ Grabenaushub, 1.700 m² Grabenverbau bis 4,50 m Tiefe, 850 m Kanäle PVC bis DN 400, 34 Schachtbauwerke, 3 Doppelpumpenanlagen, 1.000 m² Asphaltflächen Ausführung der Arbeiten im laufenden Schulbetrieb und mit in Betrieb befindlichem Abwassersystem, incl. Herstellen diverser Provisorien und Wasserhaltungen	550.000,00 €
03.2014	DORTMUND, NEUGESTALTUNG OLPE, SÜDLICHE BETENSTRASSE/VIKTORIA- UND BALKENSTRASSE Auftraggeber: Stadt Dortmund Tiefbauamt 66/8 Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund Ansprechpartner/in: Frau Wellershaus, Herr Umschlag, Tel. 0231 / 5024760 2.000 m³ Straßenaufbruch, 2.000 m³ Schottertragschicht, 1.300 m² Asphaltfläche, 280 m² Gußasphaltfläche, 3.150 m² Betonpflaster 20/40/14 cm, 100 m² Sonderplatten für Querungsstellen, 450 m² Natursteinkleinpflaster Grauwacke in Mörtel, 600 m Hoch- und Rundborde mit 2-reihiger Rinnenbahn, 55 St. Absperrpfosten, 44 St. Fahrradständer Anspruchsvolle Logistik bedingt durch die innerstädtischen Belange und Aufrechterhaltung des Verkehrs	1.300.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 6
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

01.2014	<p>HERTEN, UMGESTALTUNG KAISERSTRASSE UND ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB) HERTEN</p> <p>Auftraggeber: Eurovia Teerbau GmbH, Bottrop Ansprechpartner: Herr Franken, Tel. 02041 / 993261</p> <p>Planung und Bauleitung: Freese Landschaftsarchitektur, Dorsten Ansprechpartner: Herr Danne, Tel. 02362 / 9939972</p> <p>Herstellung 40 m Winkelstützmauer Oberkante gerundet, Baulänge bis 5,00 m, 120 m Stabgitterzaun- und Gabionenbau, Einbau aufwendiger LED-Beleuchtung</p>	140.000,00 €
01.2014	<p>WETTRINGEN B 70 ORTSUMGEHUNG, LANDSCHAFTSBAU, FLEDERMAUSSCHUTZ, ERSATZMAßNAHMEN</p> <p>Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau NRW</p> <p>Planung und Bauleitung: Regionalniederlassung Münster Ansprechpartner: Herr Aloys Egbert, Tel. 02541 / 742267</p> <p>9.350 m² gestrahlte Pflanz- und Vegetationsflächen vorbereiten, 2.750 St. Gehölze liefern und pflanzen, 135 m² Wegebauarbeiten, 1.250 m Verbisschutzzaun, 80 m Fledermausschutzzaun, 32 m³ Ortbetonfundamente, Ersatzweise statt bis 6,50 m Fledermausschutzzaun 232 St. Solitär-Stammbüsche Höhe 6-7 m als dreireihige Hecke geliefert und gepflanzt, 232 St. Ballenverankerung der Solitär-Stammbüsche mit Ballenverankerung 720 m Amphienschutzzaun herstellen, 6.000 m² Gehölzfläche pflegen, 110.000 m² Rasen mähen</p>	330.000,00 €
12.2013	<p>ALTENA, BAU DES AUFZUGES ZUR BURG ALTENA, AUßENANLAGEN</p> <p>Auftraggeber: Stadt Altena, Fachbereich 3 Planen und Bauen Ansprechpartner: Herr Balkenhol, Tel. 02352 / 209350</p> <p>Planung Bereich Torgebäude: Klaus Hollenbeck Architekten, Köln Ansprechpartner: Herr Franken-Röttger, Tel. 0221 / 99599410</p> <p>Planung Bereich Remise: CDM Smith Consult GmbH, Bochum Ansprechpartner: Herr Duwe, Tel. 0234 / 68775525</p> <p>Bauleitung Bereich Torgebäude: Klaus Hollenbeck Architekten, Köln Ansprechpartner: Herr Franken-Röttger, Tel. 0221 / 99599410</p> <p>Bauleitung Bereich Remise: CDM Smith Consult GmbH, Bochum Ansprechpartner: Herr Duwe, Tel. 0234 / 68775525</p> <p>Herstellung 210 m² Natursteinpflaster und -platten in gebundener Bauweise in Innenraum; 300 m² z. T. großformatiges Betonpflaster Besondere Herausforderung durch einen sehr engen Terminplan und extrem beengte Verhältnisse</p>	250.000,00 €
12.2013	<p>ROSENDAHL, UMBAU REGENRÜCKHALTEBECKEN KLÄRANLAGE HOLTWICK</p> <p>Auftraggeber: KAIRO GmbH Rosendahl Ansprechpartner: Frau Mushold, Tel. 02547 / 77146</p> <p>Planung und Bauleitung: U-Plan GmbH, Dortmund Ansprechpartner: Herr Caesperlein, Tel. 0231 / 5311055</p> <p>2.300 m³ Wasser aus vorhandenem Becken abgepumpt, offene Wasserhaltung im RRB eingerichtet und betrieben, 540 lfm Drainagerohr DN 110 eingebaut, 2.300 m³ Bodenbewegung, 600 m³ Schotter HKS 0/45 mm als Drainschicht im Böschung- und Sohlbereich eingebaut, 1.600 m² Bentonit Flächenabdichtung eingebaut,.</p>	130.000,00 €
12.2013	<p>BIELEFELD, AUßENANLAGEN TECHNISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM</p> <p>Auftraggeber: Bielefelder Beteiligten- und Vermögensgesellschaft Ansprechpartnerin: Frau Zeller, Tel. 0521 / 512926</p> <p>Planung: Vogt Landschaft, Berlin Ansprechpartner: Herr Hügle, Tel. 030 / 28874670</p> <p>Bauleitung: Müller-Reimann Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin Ansprechpartner: Herr Kühn, Tel. 0171 3314166</p> <p>110 St. Stufen bis 3 m lang nach Verlegeplan gesetzt; 780 m² Kleinpflaster in gebundener Bauweise verlegt, davon 150 m² Kleinpflasterfläche nachträglich mit einer gebundenen Fuge versehen; 26 Betonmauerscheiben nach Sonderanfertigung versetzt, 1.120 m² Rasen hergestellt; 1 Rampe als Zugang zum hinteren Hof hergestellt, 1.000 m Rohre verlegt – von DN 100 bis DN 500; 20 St. Bäume mit einer Höhe von 4 bis 5 m gepflanzt; 250 m Entwässerungsrinne gesetzt; 360 m² Betonsteinplatten verlegt; 160 m Blindenleitsteine verlegt</p>	980.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 7
		<u>BAUVOLUMEN CA</u>

11.2013	KÖLN GENERALSANIERUNG UND WIEDERAUFBAU DES VERANSTALTUNGSZENTRUMS FLORA, AUßENANLAGEN Auftraggeber: Stadt Köln, Gebäudewirtschaft Ansprechpartnerin: Frau Schmitz, Tel. 0221 / 221-20583 Planung und Bauleitung: Peter Grieser, Freier Landschaftsarchitekt, Schorndorf Ansprechpartner: Herr Grieser, Tel. 07181 / 4809044 K + H Architekten, Stuttgart Ansprechpartner: Herr Kolb und Herr Henrich, Tel. 0711 / 666080 2.300 m ² Dachabdichtung mit Schutzbeton, Noppenbahn, Foamglasdämmung, 800 m ³ Erdarbeiten, Boden- und Straßenaufbruch, 800 m ³ Tragschichten Dach: 200 m VA Sonderrinnen, 1.140 m ² Klinkerbelag, 290 m ² Basaltlavaplaten, 300 m Tritt- u. Legestufen aus Basaltlavaplaten, 26 m ² Mauerverkleidung aus Basaltlavaplaten, 130 m Basaltlavablockstufen Außenanlage: 2.200 m ² Asphaltbelag z. T. mit Betonunterbau, 250 m Naturborde, 90 m Metalleinfassungen, 500 m ² Klinkerbelag, 100 m Basaltlavastufen, 140 m Stabgitterzaun, 4 St. Toranlagen, 750 m ² Vegetationsflächen mit 26 St. Großbäumen	2.090.000,00 €
10.2013	HAAN, TECHNOLOGIEPARK Auftraggeber: Stadt Haan Ansprechpartner: Herr Hippel, Tel. 02129 / 911370 Planung und Bauleitung: Achim Röthig, Landschaftsarchitekt BDLA, Haan Ansprechpartner: Herr Röthig, Tel. 02129 / 959 275 7.000 m ² Rodungsarbeiten, 14.400 m ² Bodenauf- und abtrag bis +/-70 cm, 3.200 lfm Totholzfaschineneinbau, 3.200 m ² Nassansaat und Einbau einer Erosionsschutzmatte aus Kokosgewebe, 1.700 t HKS Schotter 0/45 mm, 1.500 m ² Asphaltbelag 2-schichtig, 600 lfm Sickergraben aus Kies 16/32 mm und Drainagerohr, 400 m ² wasser-Gebundene Wegedecke, 30 m ³ Gabionenmauerbau, Einbau diverser Ausstattungsgegenstände wie Sitzbänke, Abfallbehälter und Wegesperren,	240.000,00 €
10.2013	ARNSBERG A 46 ENTWÄSSERUNGS- UND LANDSCHAFTSBAUARBEITEN IM ZUGE DER BAB A 46 Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau NRW Planung und Bauleitung: Autobahn-niederlassung Hamm Ansprechpartner: Herr Martin Obertriffter, Tel. 02381 / 912422 Grabensystem „Im Windfirkel“ aus 145 Stk Trapezschaalen, 475 m ³ Oberbodenarbeiten, 330 m ³ Erdarbeiten, 350 m ³ Baustraße liefern und einbauen, 2 Stk Hochstämme, 230 m ³ Rasenflächen, Aufstellen von zwei Wegeschranken, 50 m Drainageleitung Mescheder Straße einschließlich Verkehrssicherung	120.000,00 €
09.2013	DORTMUND, ATTRAKTIVIERUNG HÖRDER BRÜCKENSTRAßE Auftraggeber: Stadt Dortmund, Tiefbauamt – Fachsparte Brückenbau 66/4-2 Ansprechpartner: Herr Lüder, Tel. 0231 / 5024754 Planung und Bauleitung: wbp Landschaftsarchitekten GmbH, Bochum Ansprechpartner: Herr Bauer, Tel. 0234 / 28969 Verlegung von 800 m ² Betonpflaster, 210 m ² Großformatplatten, 80 m Blockstufen und Mauerscheiben als Sonderanfertigung; 400 m ² Brückenabdichtung sanieren (Gussasphalt) Ausführung auf innerstädtischer Brücke, Erschwernisse durch eingeschränkte Befahrbarkeit	280.000,00 €
09.2013	DORTMUND, STADTUMBAU HÖRDE, STRAßENRAUMGESTALTUNG HÖRDE-ZENTRUM Auftraggeber: Stadt Dortmund, Tiefbauamt Ansprechpartnerin: Frau Hecker, Tel. 0231 / 5024754 200 m ² Herstellung von Natursteinkleinpflasterflächen in gebundener Bauweise; 500 m ² Betonpflaster incl. Noppen- und Rillenpflaster, 150 m Bordsteine setzen, 100 m ² Asphaltflächen Herstellen von barrierefreien Querungen, Herstellen einer Bushaltestelle	145.000,00 €
07.2013	LÜNEN, SPIELFLÄCHE TOBIASPARK Auftraggeber und Bauleitung: Stadt Lünen Ansprechpartner: Herr Arendes, Telefon: 0251 / 7008335 Planung: Wolters Partner GmbH, Coesfeld Tel. 02541 / 94080 160 m ³ Boden-/Bauschuttabfuhr, 200 t Schotter HKS 0/45 mm einbauen, 110 m ² Betonpflaster, 60 m ² Klinkerverlegung, Lieferung diverser Spielgeräte („Die Schale“, „Smb modulus circle 90“), Einbau von Betonsitzblöcken, Einbau eines Wasserspiels mit Brunnenanlage	180.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 8
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

07.2013	MÜNSTER, QUARTIERSBEBAUUNG SCHULSTRASSE Auftraggeber: Wohn- und Stadtbau GmbH, Münster Ansprechpartner: Herr Gauer, Telefon: 0251 / 7008335 Planung und Bauleitung: nts Ingenieurgesellschaft mbH, Münster Ansprechpartner: Herr Klöpfer, Tel. 02501 / 276044 770 m³ Boden-/Bauschuttabfuhr, Einbau von 10 Straßenabläufen inklusive Anschlussleitung und 230 lfm Kamerabefahrung, 420 m³ Schottereinbau, 370 lfm Bordsteine und Winkelstützen, 340 lfm 1- und 2-zeilige Rinne 16/16/14 cm Betonstein, 830 m² Betonpflaster 16/16/14 cm bzw. 24/24/8 cm, 130 m² Natursteingrosspflaster in gebundener Bauweise, 670 m² 2-schichtiger Asphaltsteinbau, Einbau diverser Verkehrsschilder.	170.000,00 €
06.2013	DORTMUND, KATHOLISCHES JOHANNESKRANKENHAUS, AUßENANLAGEN MAGISTRALE 4.BA Auftraggeber: Kath. St. Johannes Gesellschaft GmbH, Dortmund Telefon: 0231 / 1843-0 Planung und Bauleitung: Tamkus Landschaftsarchitektur, Dortmund Ansprechpartner: Herr Tamkus, Tel. 0231 / 9143131 160 lfm Stahleinfassungen für Wegeführungen, 35 Stk Beleuchtungselemente Poller- und Bodenleuchten, umfangreiche Staudenpflanzung mit insgesamt 2.700 Stk Stauden, Einbau diverser Betonfertigteile und Pflasterbeläge (470 m²), 20 lfm Winkelstützen	320.000,00 €
06.2013	WITTEN, UMGESTALTUNG DES ABENTEUERSPIELPLATZ „IN DER MARK“ Auftraggeber: Stadt Witten Ansprechpartner: Herr Utermann Planung und Bauleitung: Landschaftsarchitekten Hoff, Essen Ansprechpartner: Herr Mues, Tel. 0201 / 2803144 Rückbau und anschließender Neubau des Abenteuerspielplatzes, 750 m² Bodenbewegungen, 500 m² Fallschutzflächen herstellen, Lieferung und Einbau Spielplatzgeräte wie Wasserspielanlage, Röhrenrutsche, Reifenschweiger, Kletterstruktur, Spielturn, Sitzstruktur, Drehsteine; Herrichten eines Bolzplatzes 500 m²; 120 m Zaunanlage, Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten	185.000,00 €
05.2013	CASTROP-RAUXEL, SPIELORTE SOZIALE STADT HABINGHORST SKATER-PARK Auftraggeber: Stadt Castrop-Rauxel Ansprechpartner: Herr Lange, Tel. 02305 / 1062893 Planung und Bauleitung: Teschner Garten- und Landschaftsarchitekt, Dülmen Ansprechpartner: Herr Teschner, Tel. 02594 / 7347 Verwendung von 160 m² Baggermatratzen zum Schutz des Bodens, 1.900 m² Rasenfläche herstellen, Einbau diverser Skatepark Ausstattungselemente (Bowl-Corner 90 Grad, Mexican 45 Grad, Roll In, Curb im Winkel, Flat-Rail, Curb gerade, Bank mit Table schräg für Hip Bank 45 Grad und Bank für Roof Top, diverse Ausstattungsgegenstände wie Hinweistafeln, Fahrradständer, Abfallbehälter, Sitzelemente	180.000,00 €
05.2013	MÜNSTER, LWL LANDESMUSEUM FÜR KUNST UND KULTURGESCHICHTE Auftraggeber: Landschaftsverband Westfalen-Lippe Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Münster Ansprechpartner: Herr Ulrich Staggenborg, Tel. 0251 / 5913447 Planung: Staab Architekten GmbH, Berlin Ansprechpartner: Herr Pape, Tel. 030 / 6179140 Bauleitung: Pfeiffer, Ellermann, Preckel GmbH, Architekten und Stadtplaner BDA Ansprechpartner: Herr Althoff, Tel. 0251 / 484400 400 m³ Erd- und Tragschichtarbeiten, 600 m² Betonpflaster 24/24/10, 1.010 m² Natursteinkleinpflaster Granit, 730 m² Großflächenplatten 80/120/12, 190 m Entwässerungsrinnen mit Anschlussleitungen, 700 m² Asphaltdecke, 70 m Betonblöcke als Sitzstufen, 210 m Natursteinblockstufen mit Beleuchtung und Handläufen, diverse Ausstattungsgegenstände Handläufe, Fahrradständer	860.000,00 €
04.2013	DORTMUND, SPIEL- UND TOBERAUM WESTPARK, KINDERSPIELPLATZ MÖLLERSTRASSE Auftraggeber: Stadt Dortmund, Sport- und Freizeitbetriebe Ansprechpartner: Herr Gerling, Tel. 0231 / 5022677 Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund, Sport- und Freizeitbetriebe 630 m³ Bodenaushub; 295 m Einfassungen; 390 m² Betonsteinpflaster; Einbau diverser Spielgeräte aus Holz	150.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 9 <u>BAUVOLUMEN CA</u>
--------------------------------------	---	------------------------------

04.2013	<p>HAMM, GESTALTUNG DER NORDFLÄCHE UND DES KANALPARK DER EHEMALIGEN ZECHENANLAGE SCHACHT FRANZ (LIPPEPARK)</p> <p>Auftraggeber: Stadt Hamm, Tiefbau- und Grünflächenamt</p> <p>Planung: Herbstreit Landschaftsarchitekten, Bochum Ansprechpartner: Herr Klaus Othmer, Tel. 0234/ 927970</p> <p>Bauleitung: Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten GmbH, Essen Ansprechpartner: Herr Uhlenbrock, Tel. 0201 / 747361-0</p> <p>Projektsteuerer: Drees & Sommer, Köln Ansprechpartnerin: Frau Sina Willmer, Tel. 0221 / 130505260</p> <p>Herstellung eines Mountainbike-Parcours auf ca. 3.500 m², Pflanzung von 75 Obstgehölzen und 830 Sträuchern, 50 m Gabionen aufgestellt, Herstellung von vier Treppenanlagen mit insgesamt 155 Stufen, 1.100 m² Betonstein-Pflaster, 1.250 m² Schotter 0/45, 3.000 m² Asphaltbelag, 330 m Borde setzen, 19.200 m² Rasen bzw. Wiesenmischung</p> <p>Einsäen – teils in Hanglage, 95 to Grünabfall entsorgt, 10.000 m² Aufwuchs mähen, 8.300 m² Bäume fällen und roden, 85 m Edelstahlgeländer</p>	835.000,00 €
02.2013	<p>MÜNSTER, JOHANNISSTRAÙE, ROTHENBURG, PFERDEGASSE, DOMPLATZ</p> <p>Auftraggeber: Stadt Münster, Tiefbauamt Ansprechpartner: Herr Blickensdorf, Tel. 0251 4926661</p> <p>Planung: Nelle Ingenieure GmbH & Co. KG, Münster Tel. (02533) 935030</p> <p>Bauleitung: Stadt Münster, Tiefbauamt Ansprechpartner: Herr Blickensdorf, Tel. 0251 4926661</p> <p>4.000 m³ Erd- und Tragschichtarbeiten, Teilleistungen für Leitungsverlegung (Stadtwerke, Strom, Wasser, Gas); 600 m Bauzaun mit Beschilderungen; 600 m Bord- und Kantensteine; 1.600 m² Betonpflaster und Platten; 24 St. StraÙeneinläufe; 8.000 m² Asphaltbeläge; Baumgrubenherstellung; Einbau von 30 St. Lampenmasten</p>	1.090.000,00 €
02.2013	<p>GESEKE, WIEDERAUFBAU UND ERWEITERUNG DES RITTERGUT SCHLOSS STÖRMEDE</p> <p>Auftraggeber: Bröggelwirth Grundstücksgemeinschaft GbR I, Lippstadt Ansprechpartner: Herr Bröggelwirth, Tel. 02941 / 7426881</p> <p>Planung: Freiraumplanung Wolf, Garten- und Landschaftsarchitektur, Rietburg Ansprechpartner: Herr Wolf, Tel. 05244 / 5580</p> <p>Bauleitung: Hoffmann & Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren Ansprechpartner: Herr Hoffmann, Tel. 02951 / 9815-0</p> <p>2.500 m³ Erdbewegung, 1.700 m² Abdichtung einer alten Gräfte mit BENTOMAT, 2.600 m² Betonpflasterflächen, 500 m² Großpflasterflächen aus Naturstein, 750 m² Natursteinplatten „Klößberger“, 150 m Natursteinstufen, 150 m Quaderblöcke als Einfassung der Gräfte, 2.400 m² Pflanzflächen, 7.300 m² Rasenflächen; Sträucher, Rosen, 4.380 St. Stauden und Gräser, 11.500 St. Blumenzwiebeln, Einbau von Pumpen, Wassertechnik, Be- und Entwässerung, Springbrunnentechnik, Holz- und Metallzäune+Tore, Beleuchtung</p>	1.190.000,00 €
02.2013	<p>SOLINGEN CITY 2013 ALTER MARKT</p> <p>Auftraggeber: Stadt Solingen Technische Betriebe Solingen Ansprechpartner: Herr Pach, Tel. 0212 / 2904810</p> <p>Planung: Planergruppe Heichel, Bonn, Tel. 0228 / 949316-0</p> <p>Bauleitung: Technische Betriebe Solingen Ansprechpartner: Herr Pach, Tel. 0212 / 2904810</p> <p>1.000 m³ Erd- und Tragschichtarbeiten, 2.150 m² Einbau von Vlies zur Flächenstabilisierung, 630 m umfangreiche Erdarbeiten für Versorgungsträger mit Leerrohrverlegung und Kabelverlegung, 1.500 m² Natursteinkleinpflaster Granit 9/11, 280 m² Granitplatten 60/40/12 cm, 780 m² Gehwegplatten 30/30/8 cm, 600 m Abschluss- und Rinnen-Bahnen aus Granitkleinstein 9/11, 15 St. StraÙeneinläufe mit Anschlussleitungen, diverse Ausstattungsgegenstände Poller, Fahrradständer, Lampenmasten</p>	640.000,00 €
01.2013	<p>DORTMUND, STADTUMBAU HÖRDE, LIEFERUNG UND MONTAGE VON STADTMOBILIAR</p> <p>Auftraggeber: Stadt Dortmund, Tiefbauamt Ansprechpartner: Herr Magnus, Tel. 0231 / 50-26718</p> <p>Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund, Tiefbauamt</p> <p>Rückbau, Lieferung und Einbau von Stadtmobiliar mit Oberflächenwiederherstellung, 50 Sitzbänke, 140 Poller, 86 Abfallbehälter, 56 Fahrradanhängbügel</p>	255.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GMBH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 10
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

10.2012	<p>DORTMUND, TEK UHLANDSTRAÙE HERSTELLUNG DER AUßENANLAGEN</p> <p>Auftraggeber: Stadt Dortmund, Sport- und Freizeitbetriebe Ansprechpartner: Herr Gerling, Tel. 0231 / 5022677</p> <p>Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund</p> <p>Baumfällung bis 80 cm Durchmesser, 1.100 m³ Bodenaushub, 1.500 m² Betonpflaster, 950 m Einfassungen 80 m Natursteinquader, 350 m Stabgitterzaun und Gabionen, umfangreiche Spielgeräteausstattung Besondere Anforderungen der Ausstattungsgegenstände durch U-3-Bereiche und „barrierefrei Plus“-Zertifikat</p>	440.000,00 €
06.2012	<p>HERDECKE, RUHRAUEN, PLANSTRAÙE B UND C</p> <p>Auftraggeber: Krähling BG Mühlenstraße, Dortmund Ansprechpartner: Herr Scmusz, Tel. 0231 / 3951120</p> <p>Planung und Bauleitung: Taberg Ingenieure, Lünen Ansprechpartner: Herr Dr. Kockel, Tel. 0231 / 98707314</p> <p>2.100 m² gestrahlte Bodenplatten 40/20/8 cm, 200 lfm Stahlbetonstützwand mit Gabionkorbvorsatz 1m hoch, Installation von 20 Mastleuchten, Lieferung und Pflanzung von 41 Hochstamm-Platanen, 2.000 m² offenen Mulden-Entwässerung mit Wasserbausteinen, 1.000 m² 3-schichtige Asphaltdecke, diverse Ausstattungs- gegenstände (Parkbänke, Poller, Fahrradbügel, Abfalleimer), 80 m Betonkanalrohre DN 300 und DN 400, Durchführung der Arbeiten unter engem Zeitplan</p>	970.000,00 €
06.2012	<p>WUPPERTAL, HÜGELSTRAÙE, SCHULHOFERWEITERUNG</p> <p>Auftraggeber: Stadt Wuppertal, Gebäudemanagement Ansprechpartner: Herr Hassler, Tel. 0202 / 563-6659</p> <p>Planung und Bauleitung: Landschaftsarchitekt Knebel, Wuppertal Ansprechpartner: Herr Knebel, Tel. 0202 / 451260</p> <p>160 lfm Betonblockstufen aus Vorsatzbeton, versetzt im Steilhang mit 12 m Höhendifferenz, 80 lfm Edelstahlhandlauf, 170 lfm Einfriedung aus Stahlmattenzaun 2 m hoch, 240 m² Kunststoffbelag für Mehrzweckfeld, 350 m² Betonrechteckpflaster, Einbau von 30 to Sandsteinfelsen als Sitzsteine, Einbau diverser Sportspielgeräte (Fußballtore, Basketball, Outdoorfitnessgeräte), umfangreiche und abwechslungsreiche Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern, Obstgehölzen etc., Arbeiten in schwierigem Gelände mit enger Baustellenzufahrt</p>	350.000,00 €
03.2012	<p>OBERHAUSEN, ERNEUERUNG RATHAUSVORPLATZ</p> <p>Auftraggeber: WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH</p> <p>Planung und Bauleitung: WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH Ansprechpartner: Herr Bausze, Tel. 0208 / 8578-356</p> <p>760 m² Betonplatten 50/50/12 cm, 600 m² Betonsteinpflaster in verschiedenen Formaten - 12 cm stark, 400 lfm weiÙe Pflasterbänderung - 12 cm stark, Herstellung eines Kanalanschlusses in 8 m Tiefe, 53 lfm Stahlbetonsitzblöcke in Sichtbeton, diverse Ausstattungsgegenstände und Verkehrsbeschilderung</p>	433.000,00 €
12.2011	<p>HAMBURG, SOPHIENTERRASSEN – BAUFELD 4</p> <p>Auftraggeber: Frankonia Eurobau Projektentwicklung Ansprechpartner: Herr Scholz, Tel. 040 / 2981345-10</p> <p>Planung und Bauleitung: WES & Partner, Hamburg Ansprechpartner: Herr Hase, Tel. 040 / 27841-134</p> <p>2.000 m² Natursteinplatten in gebundener Bauweise mit integriertem V4A – Band, 600 m² Kleinpflaster aus Granit in gebundener Bauweise, 250 m Entwässerungsrinne mit Schlitzaufsatz, 200 m Stahleinfassung, 60 m² Mauerverkleidung aus Natursteinplatten, 1.250 m² Dachbegrünung, Einbau von Rigolen, Zwei Brunnenanlagen aus Naturstein, 200 m Heckenpflanzung und diverse Solitärsträucher, Ausstattung mit Pflanzkübeln und Skulpturen</p>	2.600.000,00 €
12.2011	<p>HAGEN, FREILICHTMUSEUM – VERLEGUNG MÄCKINGER BACH</p> <p>Auftraggeber: LWL – Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW</p> <p>Planung und Bauleitung: LWL – Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Ansprechpartner: Herr Quebe, Tel. 0251 / 5913266</p> <p>Verlegung Mäckinger Bach mit Beton-Rohrverlegung bis DN 1200, Teichentschlammung, Bau eines neuen Kiosks, Entwässerungsarbeiten, Teichzuflüsse säubern, Kaminabbruch, Mauerarbeiten, Sanierung einer Wassertreppe, Herstellung von barrierefreien Zugängen, Abbruch von Mauersockeln, Bau zweier Pumpenstationen, Bepflanzung Und Raseneinsaat, Einbau von Ausstattungsgegenständen, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen</p>	1.000.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 11 <u>BAUVOLUMEN CA</u>
--------------------------------------	---	-------------------------------

12.2011	DORTMUND, VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG THIER-AREAL Auftraggeber: Stadt Dortmund Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund Ansprechpartner: Herr Umschlag, Tel. 0231 / 5024022 Verlegen von 3.600 m ² Betonpflaster 40/20/14 cm, 20/20/14 cm und 40/40/14 cm, 11.500 t Straßenaufbruch Abfahren, herstellen von 5.200 m ² Asphaltflächen, Einbauten von 7.000 to Schotter RCL und HKS, 500 m ² Natursteinkleinpflaster herstellen, 2.100 m ² Betonpflaster verlegen 10/20/8 cm, 700 m 2-reihige Bordsteinrinne Herstellen, 500 m Hochborde versetzen in Graden, 320 m in Radien, 380 m Steinzeugrohr verlegen DN 150 in Tiefen bis 2 m, Errichten von Schachtbauwerken	1.750.000,00 €
12.2011	WOLFSBURG, VW-AUTOSTADT PORSCHE-PAVILLON Auftraggeber: Autostadt GmbH Ansprechpartner: Herr Donder, Tel. 05361 / 40-2234 Planung und Bauleitung: WES & Partner Landschaftsarchitekten Ansprechpartner: Herr Rose, Tel. 0451 / 3882226 Herstellung von 1.250 m ² Betonsteinplattenbelag auf einer Tragschicht aus Drainasphalt, Installation von 100 m Linearer Wasserkantenbeleuchtung und 11 Unterwasserleuchten, Einbau von 140 m Entwässerungsrinne mit Edelstahlrosten als Kastenrinne. Aufbau einer Brunnenschale als Betonwerkstein 4-teilig mit Einstiegsöffnung. Verlegen von 2.500 m ² Fertiggras, Baumpflanzung StU bis 90 cm Ausführung aller Arbeiten in Nachtarbeit zwischen 23.00 Uhr und 7.00 Uhr	6.664.000,00 €
11.2011	SALZGITTER, TECHNIKERZENTRALE SALZGITTER E.ON AVACON Auftraggeber: E.ON Avacon Ansprechpartner: Herr Windmeier, Tel. 05351 / 12331599 Planung und Bauleitung: Greenbox Landschaftsarchitekten Ansprechpartner: Herr Tuczek, Tel. 0211 / 344061 Herstellung von 2.300 m ² Kunststoffbelag als Fallschutzbelag sowie 3.950 m ² Betonsteinpflaster 80/40/16 cm, 8.300 m ² Betonsteinpflaster Doppel-T, 10 m stark, liefern von 4.700 m ³ Hartgesteinschotter, 750 m ³ Glasschaum-schotter, 816 m ³ Lavaschotter 0/32, 1.450 m ³ Drainschicht 8/16, 1.100 m ³ Dachgartenuntersubstrat und 1.200 m ³ Dachgartensubstrat, verlegen von 6.000 m ² Fertiggras, versetzen von 370 m Sichtblockstufen mit gestrahlter Oberfläche	3.000.000,00 €
11.2011	WITTEN, CITYBOGEN UND LÜCKENSCHLÜSSE Auftraggeber: Stadt Witten Ansprechpartner: Herr Kramer, Tel. 02302 / 581-4511 Planung und Bauleitung: wbp Landschaftsarchitekten GmbH Ansprechpartner: Herr Hagemann, Tel. 0234 / 962 99-0 4.000 m ² Betonpflaster in 12 cm Stärke, ca. 100 m Entwässerungskanal bis 2,50 m Tiefe, 5 x 13 m großes Düsenfeld in gebundener Bauweise mit umlaufender Edelstahlrinne als Sonderanfertigung und unterirdischer Pumpenkammer, 17 Unterflurbaumroste, Betonfertigteile bis 2 m ³ Größe, Einbau diverser Ausstattungsgegenstände; Ausführung in ARGE mit Fa. Wittfeld GmbH	1.500.000,00 €
10.2011	LÜNEN, FUßGÄNGERZONE LANGE STRAÙE Auftraggeber: Stadt Lünen, Abteilung Stadtgrün Ansprechpartner: Herr Arendes, Tel. 02306 / 1061678 Planung und Bauleitung: Büro Brosk, Essen, Ansprechpartner: Herr Brosk, Tel. 0201 / 436880 Einbau von 3.200 m ² Klinkerpflaster im Ellenbogenverband und 430 m ² im Reihenverband, Bau einer Entwässerungsrinne aus Klinkerpflaster 255 m, Einbau von 785 m ² Schottertragschicht, 200 m ³ Boden laden und abfahren, 3.500 m ³ Klinkerpflaster aufnehmen und entsorgen, 500 m ² bituminöse Tragschichten aufnehmen, Verlegung von Entwässerungsleitungen, Pflanzung von Bäumen, Einbau von Ausstattungsgegenständen, 150 m ² Fallschutzbelag, 180 m ² Natursteingroßpflaster in gebundener Ausführung	520.000,00 €
10.2011	AHAUS, ERNEUERUNG DER STRAÙE AN DER SYNAGOGE Auftraggeber: Stadt Ahaus / Privater Auftraggeber Planung: Stadt Ahaus Ansprechpartner: Herr Levering, Tel. 02561 / 72848 50 m Kanalbau mit Betonrohren DN 400, 600 m ² Betonpflaster in hochwertiger Ausführung, 100 m ² Klinkerpflaster aufwendig künstlerisch verlegt, Einbau diverser Ausstattungsgegenstände (Bänke, Geo – Tainer, Baumschutzgitter etc.)	200.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 12 <u>BAUVOLUMEN CA</u>
--------------------------------------	---	-------------------------------

10.2011	MALLORCA, PRIVATVILLEN Auftraggeber: Privater Auftraggeber vertreten durch: Keggenhoff & Partner, Herr Kramer, Tel. 02932 / 902866-22 Planung und Bauleitung: Landschaftsarchitekt Klaus Bücken, Tel. 02934 / 1059 1.100 m ² Kleinpflaster aus Dietfurter Kalkstein in gebundener Ausführung, 200 m ² Platten aus kroatischen Kalkstein, Rasen- und Pflanzflächenbewässerungsanlagen, 100 m ² Holzdeck aus Teak-Holz, 250 lfm Doppelstabgitterzaun, umfangreiche Gehölz- und Staudenpflanzung in Anlehnung an vorherrschendes Klima, Dachbegrünung, Betonbau	1.260.000,00 €
09.2011	KAMEN, UMGESTALTUNG NORDENMAUER Auftraggeber: Stadt Kamen Ansprechpartner: Frau Harweg, Tel. 02307 / 1482614 Büro Hartleif Ansprechpartner: Herr Hartleif, Tel. 02307 / 9109333 Herstellung einer Pflasterdecke in gebundener Ausführung aus Betonpflaster 300/150/120 mm 790 m ² , Einbau einer Tragschicht aus Drainbeton, 1.200 m ² Asphaltfläche, Aufbau eines Fahrgastunterstandes, Entwässerungsarbeiten, Einbau von Ausstattungsgegenständen	370.000,00 €
09.2011	RECKLINGHAUSEN, ERNEUERUNG MARKTPLATZ Auftraggeber: RAG Aktiengesellschaft, Herne Ansprechpartner: Herr Steinert, Te. 02323 / 15 – 2023 Planung und Bauleitung: arcon Ingenieurgesellschaft GmbH Ansprechpartner: Herr Grösbrink, Tel. 0209 / 94706 – 12 3.500 m ² Porphyrkleinpflaster in gebundener Ausführung mit Bettungs- und Fugenmörtel der Fa. GfTK (vdw), Aus- und Einbau diverser Ausstattungsgegenstände (Bänke, Poller, Senkelekranten etc.), 3.500 m ² hydraulisch gebundene Betontragschicht im Ortseinbau	1.000.000,00 €
08.2011	KEMPEN, BAHNHOF KEMPEN SANIERUNG TREPPENANLAGE Auftraggeber: Arbeitsgemeinschaft Bahnhof Kempen IHT Bochum + Raaf Bauunternehmung Duisburg Planung und Bauleitung: IHT GmbH Bochum Ansprechpartner: Herr Küppers, Tel. 0234 / 959900 Einbau von 640 m ² Betonplatten 30/30/8 cm in gebundener Ausführung, 120 m Entwässerungsrinne, 580 m Blockstufen gerade und linear, 70 m Betonwinkelstufen	150.000,00 €
06.2011	WUPPERTAL, GAUßSTRAßE SANIERUNG GEBÄUDE „K“ AUßENANLAGEN Auftraggeber: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Düsseldorf Ansprechpartnerin: Frau Brandes, Tel. 0211 / 6170-7188 Planung und Bauleitung: Büro EGL, Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH Ansprechpartner: Herr Genser, Tel. 0211 / 4209508 Gabionenkörbe mit HKS-Schüttung, 150 lfm Absturzsicherung aus Stahl mit Attika-Abdeckung, 1.000 m ² Betonpflaster in verschiedenen Formaten, 1.200 m ² Füllkieshinterfüllung, 230 m Betonblockstufen, 500 m ² Asphalttrag- und -deckschicht	600.000,00 €
05.2011	WOLFSBURG, VW-AUTOSTADT OPTIMIERUNG TOUAREG GELÄNDE PARCOURS Auftraggeber: Autostadt GmbH Ansprechpartner: Herr Donder, Tel. 05361 / 40-2234 Planung und Bauleitung: WES & Partner Landschaftsarchitekten Ansprechpartner : Herr Hüsing, Tel. 05407 / 3935 Herstellung diverser Geländemodule zur Überfahrt mit PKW (Felsplateau, Kurvenschrägfahrt, Steigungshügel, Kamel höcker, Klettersteig, Baumstammüberfahrt etc.) 7.000 m ² Fertigrasenverlegung, Beregnungsanlage für 17.000 m ² , 120 m ² Elektroflächenheizung, 600 m ² Fahrbahn aus Beton-Schottergemisch 2/32 mm, Einbau diverser Beleuchtungskörper, 60 lfm Leitplanken, Arbeiten erfolgten im Winter 2010/2011 durchgängig bei Temperaturen bis -20° Celsius	2.600.000,00 €
04.2011	GELDERN, PERSONENUNTERFÜHRUNG BAHNHOF GELDERN Auftraggeber: Arge Personenunterführung Bahnhof Geldern Ansprechpartner: Herr Schröders, Tel. 02151 / 498216 Büro Raumplan, Aachen Ansprechpartner: Herr Wildschütz, Tel. 0241 / 73389 970 m ² Betonplatten, 805 m ² Betonsteinpflaster radial verlegt, 85 m Winkelstützwand radial und linear gesetzt, Einbau von 580 m Betonwerkstein Abdeckungen, Einbau von 650 m Blockstufen linear und radial in unterschiedlichen Abmessungen, Entwässerungsarbeiten, Einbau von Sonderrinnen	590.000,00 €
04.2011	LEVERKUSEN, NEUBAU MEDILEV – PHYSIO ZENTRUM HERSTELLUNG DER FREIANLAGEN Auftraggeber: Klinikum Leverkusen Ansprechpartner: Herr Zimmermann, Tel. 0214 / 13-0 Sven Peuker, Landschaftsarchitekt, Tel. 02171 / 506017 Herstellung von 120 m Schwergewichtsmauer, 500 m ² Betonplatten 30/30/10 cm mit Basaltvorsatz, verlegen von 430 m ² Rasengitterplatten, erstellen von 520 m ² Schotterrasenflächen, 50 m ² Natursteinmauern	300.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 13 <u>BAUVOLUMEN CA</u>
--------------------------------------	---	-------------------------------

04.2011	WOLFSBURG, VW-AUTOSTADT BAUMSCHEIBENSANIERUNG LOS 2 KIEFERN IM PARK Auftraggeber: Autostadt GmbH Ansprechpartner: Frau Chawstek Tel. 05361 / 40-2355 Planung und Bauleitung: WES & Partner Landschaftsarchitekten Ansprechpartner : Herr Tornow, Tel. 030 / 5858 4440 An ca. 25 verschiedenen Standorten im Park insgesamt ca. 800 m ² maschinell und wurzelschonend Boden absaugen, 800 m ² neuen Boden andecken und Rollrasen verlegen, Überarbeitung und Ergänzung der vorhandenen Bewässerung (ca. 100 Düsen) und Beleuchtung (ca. 30 Bodenstrahler), Arbeiten wurden komplett nachts zwischen 23.00 und 7.00 Uhr ausgeführt.	100.000,00 €
03.2011	BOCHUM, PLATZ DES EUROPÄISCHEN VERSPRECHENS Auftraggeber, Planung und Bauleitung: Stadt Bochum Ansprechpartner: Herr Spichartz, Tel. 0234 / 910-1633 230 m armenische Blockstufen aus Andesit-Lava in frei geschwungenem Verlauf, 2.300 m ² Gussasphalt, 430 m ² Betontragschicht für Natursteinnamensplatten, 30 m ³ Boden saugen im Bereich von Baumwurzeln, 500 m dreizeiliger Kontraststreifen aus Granitkleinpflaster gebunden verlegt	1.100.000,00 €
03.2011	WUPPERTAL, GEWERBESCHULSTRASSE KFZ-HALLE Auftraggeber: Stadt Wuppertal, Gebäudemanagement, Ansprechpartner: Herr Hassler, Tel. 0202 / 563-6659 Planung und Bauleitung: Neuhoff und Partner, Landschaftsarchitekten und Ingenieure Ansprechpartner: Herr Neuhoff, Tel. 0201 / 8066091 900 m ² Asphaltabtrag- und deckschicht, 100 m ² Betonabbruch, 500 m ² Füllkiesverfüllung, 300 m ² Betonpflaster, 200 m Bordsteine, Einbau eines Leichtflüssigkeitsabscheiders, 20 lfm Handläufe aus Stahl, Lichtschachtdeckungen aus Stahl	210.000,00 €
12.2010	B54, FELSSICHERUNGSMÄßNAHMEN „PULVERMÜHLE“, SCHALKSMÜHLE-DAHLERBRÜCK Auftraggeber sowie Planung und Bauleitung: Strassen NRW Regionalniederlassung Hagen Ansprechpartner: Herr Hans-Peter Wachsmann, Tel. 02331 8002104 temporäre Schutzmaßnahmen auf der B 54 einrichten, Vollsperrung bzw. einspurige Verkehrsführung der B 54 nach RAS, 155 Stk. Bäume Durchmesser bis 75cm fällen, 8m hohe kipppgefährdete Felswand zerkleinern 1110m ³ Felsen abtragen und entsorgen, 3000 m ² Baugelände abräumen,	110.000,00 €
08.2010	SOEST, BAHNHOF, REVITALISIERUNG DER AUßENANLAGEN Auftraggeber Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Soest Ansprechpartner: Herr Göttlicher, Tel. 02921 663500 Planung und Bauleitung: B.S.L. Landschaftsarchitekten und Ingenieure Boyer Schulze, Soest Ansprechpartner: Herr Torsten Tölle, Tel. 02921 4178737 140m Entwässerungsleitungen, Erdarbeiten, Tragschichten herstellen, 1000m ² Asphalttragdeckschicht, 500m ² Rasenkammersteine, 400m ² Asphaltbetondecke, 200m ² Betonpflaster, 160 Stk. Heckenpflanzen, 1010 Stk. bodendeckende Rosen,	160.000,00 €
08.2010	DORTMUND, PHÖNIXSEE, LANDSCHAFTSBAUARBEITEN LANDSCHAFTSBAUWERK NORD LOS B 16.2 Auftraggeber Phönixsee Entwicklungsgesellschaft Ansprechpartner: Herr Heinz Hüppe, Tel. 0231 / 2222710 Planung und Bauleitung: Landschaft planen + bauen NRW GmbH Ansprechpartner: Herr Thomas Mielke, Tel. 0231 / 47734944 2.300 m ³ Aushub Entwässerung, Schachtbauwerk einschließlich Filterschächte, 450m Kanal aus Betonrohren in DN 300 - 500, 66.000 m Rautenverbau, 15.000 m ³ Oberboden anliefern und andecken, 3.650 m ³ Frostschutz bzw. Schottertragschichtmaterial einbauen, 430 m Betoneinfassungen aus Weißbeton-Schwellen, 1.500 m Mulden mit satz, 4.800 m ² Asphalt / Gussasphaltdecken herstellen, 108 Stk. Hochstämme bis StU >35cm, 47.000 Stk. Weiden, 10.800 m ² Mulchflächen, 43.000 m ² Rasenflächen, 6 Treppenkonstruktion bis zu 82m Länge	2.400.000,00 €
07.2010	LEVERKUSEN-OPLADEN, AUßENANLAGEN NEUBAU INSTANDSETZUNGSALLE Auftraggeber Deutsche Plasser GmbH, München Ansprechpartner: Herr Michael Bittmann, Tel. 089 93008133 Planung und Bauleitung: Landschaftsarchitekt Sven Peuker, Tel. 02171 506017 5,3ha Gesamtfläche, Ansaatarbeiten im Gleisbereich mit Sondermischungen, Brunnenstein einschließlich Wassertechnik liefern und einbauen, 400m ² geschliffener Plattenbelag 30x60cm, Cor-Ten-Stahl als Wegeeinfassung (100m) sowie Abdeckung Winkelsteine (42m), 680m ² Fertigrasen, Pflanzung von 37 Stk. Solitärgehölzen, Hecken- Bodendecker und Staudenpflanzung, Artenschutzmassnahme an vorhandenen Schutzflächen ausführen	178.000,00 €

REFERENZLISTE DER <u>ZEITRAUM</u>	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 14 <u>BAUVOLUMEN CA</u>
--------------------------------------	---	-------------------------------

07.2010	DORTMUND, PHÖNIXSEE, LANDSCHAFTSBAUARBEITEN LOS B 16.1 STEGBAUARBEITEN Auftraggeber: Phönixsee Entwicklungsgesellschaft Ansprechpartner: Herr Heinz Hüppe, Tel. 0231 / 2222710 Planung und Bauleitung: Landschaft planen + bauen NRW GmbH Ansprechpartner: Herr Thomas Mielke, Tel. 0231/ 47734944 48 Stk. Betonpfähle DU 60cm, Gesamtlänge 270m, 800m³ Erdarbeiten 2 Steganlagen mit 26 bzw. 420m² Größe, Unterzüge, Pfetten und Holzbohlenbelag sowie Stangenzaun aus Lärche 2 Holzbänke, 14 LED-Lichtpunkte	688.000,00 €
06.2010	LÜDENSCHIED, SAUERFELDER STRAßE / WESTSTRASSE Auftraggeber: Stadt Lüdenscheid Ansprechpartner: Herr Badziura, Tel. 02351 / 171571 Planung und Bauleitung: Stapelmann und Bramey Ansprechpartner: Herr Mlody, Tel. 02355 / 92830 Einbau von zwei Aufzugsanlagen mit allen Nebenleistungen, 11.000 m² Asphaltarbeiten, Abbruch eines Kiosks, Einbau der Straßenbeleuchtung, Bau eines Fußgängertunnels als Straßenunterführung, Einbau von Filigranwänden und 180 m³ Stahlbeton, Gehwegsanierung, Verlegung von Entwässerungsleitungen und Schächten bis DN 250, Neubau einer Gasregelstation, Einbau von diversen Ausstattungsgegenständen, Einbau von taktilen Gehwegplatten für die Barrierefreiheit, 2.000 m Bordsteinanlagen	2.200.000,00 €
06.2010	WETTER, STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME INNENSTADT ALT-WETTER Auftraggeber: DSK Deutsche Steinkohle AG Ansprechpartner: Herr Schürmann, Tel. 0172 / 2721878 Planung und Bauleitung: Stapelmann und Bramey, Architekten und Ingenieure Ansprechpartner: Herr Stich, Tel. 02355 / 92830 Aufbau eines Dammkörpers mit 7.300 m³ Boden, sonstige Bodenlieferungen und Einbau von 2.500 m³, Herstellen von 1.100 m² Betonsteinpflasterfläche 30/15/8 cm, 320 m² 30/15/12 cm, 280 m² Granit Kleinpflaster 420 m² Beton-Fahrbahndecke, 1.100 m² bituminöse Tragschicht, Einbau einer Böschungssicherung mit DEKOWE Band 1.100 m, Einbau von Entwässerungsrohren bis DN 1000 und Schachtbauwerken	860.000,00 €
06.2010	HERDECKE, LÄRMSCHUTZWALL WITTBRÄUCKER STRASSE Auftraggeber: Herr Lensing - Wolff Planung und Bauleitung: Ingenieurbüro für Grün- und Landschaftsplanung, Herdecke Ansprechpartner: Frau Grunwald, Tel. 02330 / 890114 1250 m³ Oberboden abtragen, seitlich lagern, wiederandecken, 4500m³ Boden lösen, transportieren und als Lärmschutzwall einbauen, 7000m² Ansaatflächen vorbereiten, Phacelia- und Rasenansaat, sowie Pflanzarbeiten durchführen, 30to Sandsteinquader liefern und zum Teil als Sitzblöcke einbauen, Rundbank liefern und aufstellen	135.000,00 €
06.2010	BAB A 1 / A 2, KAMENER KREUZ, ANSAATARBEITEN Auftraggeber sowie: Strassen NRW Planung und Bauleitung: Regionalniederlassung Hagen Ansprechpartner: Herr Holger Böse, Tel. 02331 / 8002274 118000 m² Vegetationsflächen mähen, Ansaatflächen vorbereiten, 17500m² Phacelia- und 9000m² Rasenansaat Steine ablesen, Verkehrssicherung nach RAS	53.000,00 €
06.2010	DÜSSELDORF, AUSSENANLAGEN SITZ DES LANDTAGSPRÄSIDENTEN VILLA HORION Auftraggeber: Landtag NRW, Ansprechpartnerin: Frau Mohr, Tel. 0211 / 884-2090 Planung und Bauleitung: Dipl.-Ing. Georg Penker, Landschaftsarchitekt BDLA Ansprechpartner: Herr Penker, Tel. 02131 / 55010 630 m² ungebunden verlegtes Natursteinkleinpflaster in Granit, 150 m² Granitwerksteinplatten, 800 m² Rollrasen- verlegung, 30 lfm Stützmauer aus Sichtbetonwerksteinen, 25 lfm Linienentwässerung mit Gussabdeckung	250.000,00 €
04.2010	SOLINGEN, LOS 1 UND 2, BEBAUUNG RATHAUSPLATZ SOLINGEN ERSCHLIEßUNGSMAßNAHMEN Auftraggeber: SEPA / Real Ansprechpartner: Herr Pack, Stadt Solingen, Tel. 0212 / 2906655 Planung und Bauleitung: Büro Scape, Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Sachse, Tel. 0211 / 30203726 1.750 m² Betonpflasterfläche 25/35 cm und 25/45 cm, 12 cm stark, 150 m Bordsteine versetzen, Einbau von 530 m Betonplatten 30/50/12 cm als Läufer, 150 m Blockstufen versetzen Abmessung 250/40/12 cm, Winkelstützmauer aus Betonfertigteilen in geschwungenen Linien, 550 m² Fertigrasen verlegen, Aufbau von 400 m² Dachbegrünung	670.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 15
<u>ZEITRAUM</u>		<u>BAUVOLUMEN CA</u>

04.2010	RECKLINGHAUSEN, RATHAUSPLATZ Auftraggeber sowie Stadt Recklinghausen Planung und Bauleitung: Ansprechpartnerin: Frau zur Loye, Tel. 02361 / 50-2817 1.000 m ² gebunden verlegtes Natursteinkleinpflaster in Porphyrl. Dränbetontragschicht, 1.500 m ² Klinkerpflaster, Entwässerungseinrichtungen, 100 m ² Asphaltbau, 6 Dachplatten inkl. Unterflurbaumrost und Substrat, diverse Ausstattungsgegenstände (versenkbare Poller, Bänke, Poller, Unterflurverteiler etc.)	590.000,00 €
11.2009	CASTROP-RAUXEL, ANLAGE THEATERARENA LEONHARDSTRASSE Auftraggeber sowie Stadtverwaltung Castrop-Rauxel Planung und Bauleitung: Fachbereich Stadtentwicklung Ansprechpartner: Herr Arnold Lange, Tel 02305 / 1062893 1000m ² Fläche abräumen, Tragschichten herstellen, Vegetationsboden einbauen, Ver- und Entsorgungsleitungen verlegen, radial gebogene Gabionenstelen mit Höhen von 1,50m, 2,00m 2,50m und 3,00m mit jeweils fünf Sichtseiten aus Sandstein herstellen, 50m radial gefertigte Betonfertigteile als Bühnenbrüstungen, radiale Bankauflagen, Pflanzarbeiten	325.000,00 €
10.2009	GELSENKIRCHEN, ZOOM ERLEBNISWELT NEUBAU AUßENANLAGEN ASIEN Auftraggeber: GEW Gelsenkirchen Ansprechpartner Herr Sprenger Planung und Bauleitung: Planungsgruppe Zoo, Karlsruhe Ansprechpartner: Herr Behn, Tel. 0721 9321030 2500m ³ Bodenbewegungen, Lieferung und Einbau von 200 t Ibbenbürenern Sandstein als Sitzsteine, Schütt- und Einzelsteine, 1600m ² Schotterterrassen herstellen, 2100m ² wassergebundene Wegedecken anlegen, 340m ² Betonpflaster als Feuerwehrzufahrt verlegen, 210m ² intensive Dachbegrünung (Pflaster und Vegetation), 310m Holz- und Metallzäune errichten, umfang- und artenreiche Gehölz- und Staudenpflanzungen	500.000,00 €
10.2009	WUPPERTAL, PLATZ DER REPUBLIK Auftraggeber, Planung und Bauleitung: Stadt Wuppertal, Ressort Grünflächen und Forsten Ansprechpartner: Herr Deitermann, Tel 0202 / 563-5074 240 m ² Kunststoffrasen, 130 m ² Fallschutzbelag, 200 m ² Asphalt wd, 700 m ² Betonpflaster, 1.400 m ² wassergebundene Wegedecke, 2.800 m ² Rollrasen, diverse Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände	190.000,00 €
10.2009	WUPPERTAL, AUßENANLAGEN SCHULE FLORIAN-GEYER-STRASSE Auftraggeber: Stadt Wuppertal, Gebäudemanagement Ansprechpartner: Herr Hassler, Tel. 0202 563 6659 Planung und Bauleitung: Büro Röthig, Landschaftsarchitekt BDLA Ansprechpartner: Herr Störbrock, Tel. 02129 / 959275 800 m ² Terraway-Kunststoff-Wegebelag, 600 m Betonsteinbänderung, 600 m ² Asphaltbeton 0/8 mm, 200 lfm Zaunanlage 2 m hoch, Bambusbepflanzung, diverse Ausstattungsgegenstände	310.000,00 €
08.2009	MÜNSTER, ÖKOLOGISCHE VERBESSERUNG LOHAUSBACH, MÜNSTER-MAURITZ HEGERSKAMP Auftraggeber Stadt Münster, Tiefbauamt Planung und Bauleitung: Ansprechpartner: Herr Thomas Wermers, Tel. 0251 / 492 6986 1.230 m ³ Boden/Oberbodenarbeiten, 43 m vorh. Betonrohrleitungen DN 500, DN 900 und DN 1200 aufnehmen, 1 St. Fertigteil-Verteiler-Schachtbauwerk, 11 m FBS Betonrohre DN 1600, 335 m Bachlauf räumen, 3.360 m ² Böschungen herstellen einschl. Einsaat, 500 St. Gehölzpflanzung	76.000,00 €
07.2009	LÜNEN, TREPPENKASKADE AM NORDUFER DER LIPPE Auftraggeber: Stadt Lünen Ansprechpartner, Frau Schürmann, Tel. 02306 / 1040 Planung und Bauleitung: Skribbe / Jansen, Münster Ansprechpartner: Herr Witte, Tel. 0251 / 1433516 Bau einer Treppenanlage am Ufer der Lippe aus 155 m Betonblockstufen aus radialen Sonderbauteilen, Einbau von Betonfertigteilen als Auflager der Treppe zum Teil unter der Wasseroberfläche	270.000,00 €
04.2009	GELSENKIRCHEN, HALDE RHEINELBE Auftraggeber: Regionalverband Ruhr Ansprechpartner: Herr Hennenberg Tel 0201 / 2069 718 Planung und Bauleitung: Dipl. - Ing. Rolf Teschner, Architekt AKNW Ansprechpartner: Herr Teschner, Tel. 02594 / 7347 6.000 m ² Rodungsarbeiten, 600 m Lichtraumprofil freilegen, 8.000 m ² wassergebundene Wegeflächen überarbeiten mittels Sodenschneider und rotierendem Wegeplanierer, 500 t Dolomitsand 0/8 mm verbaut	135.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 16
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

03.2009	DORTMUND, GRÜNANLAGE HANSEMANNPARK, SPORTFLÄCHEN 1. – 4. BA Auftraggeber: Stadt Dortmund, Sport- und Freizeitbetrieb Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund, Sport- und Freizeitbetriebe Ansprechpartner: Herr Lehmann, Tel. 0231 / 5024137 2.000 m³ Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten, 1.000 m² Sportflächen mit wasserdurchlässigem Kunststoffbelag, 180 m² Asphaltfläche für Basketball, Aufstellung von Sportgeräten, Zaunbau, Ansaatarbeiten	190.000,00 €
02.2009	MÜNSTER, A 1 – LANDSCHAFTSBAU-, PFLANZ- UND PFLEGEARBEITEN ZWISCHEN DEN RASTANLAGEN MÜNSTERLAND BIS NÖRDLICH DES AUTOBAHNKREUZES NORD Auftraggeber: Straßen NRW Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen Planung und Bauleitung: Regionalniederlassung Münsterland – Außenstelle Münster Ansprechpartner: Herr Alois Egbert, Tel. 0251 / 1444-753 52.000 m² Vegetationsflächen, 1.000 m³ Oberboden abtragen und abdecken, 2.250 m³ Boden lösen, 25.000 St. Gehölzpflanzung, 4.200 m Schutzzaun, 35 m Querdurchlaß mit Betonrohren DN 1200, 165 m Betonrohrleitung DN 300, 900 m³ Bodenarbeiten LSW herstellen, Verkehrssicherung auf der BAB 1 mit Vorbereitung und Wartung	400.000,00 €
11.2008	KÖLN, KÖLNER DOM Auftraggeber: Dombauverwaltung / Züblin AG Ansprechpartner: Herr Bernd Billecke, Tel. 0221 / 17940311 Ed. Züblin AG, NL Köln Ansprechpartner: Herr Dobritz, Tel. 0221 / 8243252 Natursteinplattenverlegung Eingang „Südturm“ und Plattenangleichung auf dem Roncalli-Platz, Natursteinkleinplasterverlegung im Kölner Dom (Ausgrabungsstätte), VA-Entwässerungsrinne als Sonderanfertigung, Ausführung der Natursteinbeläge in gebundener Bauweise mit Stein-Tec-Mörtel, ca. 500 m²	220.000,00 €
10.2008	BREMEN-ÜBERSEESTADT, HAFENVORSTADT, HERSTELLUNG EINER PARKANLAGE „AM KAFFEE-QUARTIER“ Auftraggeber: Sondervermögen Überseestadt über Bremer Investitions Gesellschaft mbH, Ansprechpartner: Dr. Ing. Wundes Tel. 0421 / 9600615 Planung: Vogt Landschaftsarchitekten, München, Ansprechpartner: Herr Feinle, Tel. 089 / 24224530 Bauleitung: Atelier Schreckenberg Planungsgesellschaft, Bremen, Ansprechpartner: Herr Siemers Tel. 0421 / 3691230 Erdarbeiten, 2115m PE-Rohr DN 150 – DN 200, 18 St. Schächte; 360m Rigolen, 4650m² Natursteingroßpflaster, 2300 m² wassergebundene Wegedecke, 300m² Betonplatten, 7050m² Rasenfläche, 373 St. Baumpflanzungen STU 16/18 – STU 45/50cm, 940m Bankelemente aus Betonfertigteilen,	2.850.000,00 €
09.2008	HERDECKE – GEWÄSSERGESTALTUNG KIRCHENDER BACH UND SPIELPLATZ ZUM KUCKUCK Auftraggeber: Stadt Herdecke Stadtwerke Dortmund Bauleitung: Stadt Herdecke Ansprechpartner: Tiefbauamt - Herr Schliepkorte Tel. 02330 / 611418 Umweltreferat – Herr Grunwald Tel. 02330 / 611460 Gewässeroffenlegung einschließlich Wasserhaltung einschl. Sohldichtung, Sohlsicherung und Uferverbau Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Bau eines Durchlassbauwerkes aus Betonfertigteilen, Einbau einer Stahlbetonschutzmauer als Hochwasserschutz, Einbau von Gabionen und Naturstein- Quadern als Böschungssicherung, Erstellung von wassergebundenen Wegen, Erstellung eines Wendehammers in Asphaltbauweise, Spielplatzfläche einschl. Spielgeräte, Bau von 2 Holzbrücken einschl. Stahlbetonbrückenwiderlager, Ausstattung, Bepflanzung u. Begrünung, Zaunbau	260.000,00 €
07.2008	SPARKASSE HALVER Auftraggeber: Sparkasse Lüdenscheid Ansprechpartner: Herr Fengler Tel. 02351 / 152 455 Planung: Architekturbüro Pfeiffer, Tel. 02351 / 972959 Erd- und Entwässerungsarbeiten (ca. 3.500 m³), Stützwände bis 3,0 m hoch aus Natursteinstelen (200 m), Natursteinstufenanlagen (300 m), Betonsteinpflasterverlegung (1.400 m²), Vegetationstechnische Arbeiten, Ausstattung, Beleuchtung	600.000,00 €
05.2008	SOLINGEN RATHAUSPLATZ Auftraggeber: Stadt Solingen (VBS) Ansprechpartner: Herr Pach Tel. 0212 / 2906655 Planung und Bauleitung: Scape Landschaftsarchitekten, Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Heimann (Bauleiter) Herr Sachse, Tel. 0211 / 3020370 Erd- und Entwässerungsarbeiten, Betonsteinpflasterverlegung 2.200 m² davon ca. 540 m² auf unterbaute Fläche, Pflanzarbeiten, Ausstattung, Stufenanlagen	800.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 17
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

04.2008	ISERLOHN AUSBAU DER FUßGÄNGERZONE UNNAER STRASSE, AUSBAU DER STRASSE „AM BILSTEIN“ UND NEUBAU DER TREPPENANLAGE FRITZ-KÜHN-PLATZ Auftraggeber: Stadt Iserlohn Ansprechpartner: Herr Goldschmidt, Tel. 02371 / 2172733 Herr Sprung, Tel. 02371 / 2172731 Stadtwerke Iserlohn, Deutsche Telekom und Unitymedia Planung und Bauleitung: Ing.-Büro Hellmann, Arnsberg Ansprechpartner: Herr Franksman, Tel. 02932 / 9655-14 3.400 m² Pflasterfläche mit hochwertigem Gestaltungspflaster und Natursteinpflaster im Vollausbau Tiefbauarbeiten für Fernwärme, Gas, Wasser u. Versorgungs-Kabel, Straßenentwässerung einschl. aller Anschlüsse und Anschlussleitungen, Straßenbeleuchtung einschl. Fundamentierung und Versorgungsleitungen, 370 m radiale Treppenstufen aus Naturstein, 150 m radiale Sitzblöcke aus Naturstein, Ausstattung, Bepflanzung	1.220.000,00 €
03.2008	MARL UMGESTALTUNG FORUM MARLER STERN, BUSUMFAHRUNG Auftraggeber: DSK Düsseldorf Ansprechpartner: Herr Schürmann Tel. 0211 / 560002-0, 0172 / 2721878 Stadt Marl Ansprechpartner: Herr Pesenacker Tel. 02365 / 996140 Planung und Bauleitung: Ing.-Büro Wesselmann + Brune Ansprechpartner: Herr Weßling Tel. 0251 / 2899124 Abbrucharbeiten auf vorhandener Brückenfläche und Betondecke ca. 5.000 m², Wiederherstellung mit Betonpflasterbelägen, Erneuerung der Abdichtung z. T. mit Foamglasdämmung, Asphaltierungsarbeiten, Pflanzarbeiten, Ausstattung, Stufenanlagen	1.600.000,00 €
02.2008	KREFELD, SPARKASSE RHEINSTRASSE, AUßENANLAGEN Auftraggeber: Sparkasse Krefeld, Bau- und Raumorganisation Planung: Henk Döll - Atelier voor bouwkunst, Rotterdam Bauleitung: TwoWorks, Landschaftsarchitekt und Umweltingenieur Ansprechpartner: Herr Gerstenkorn Tel. 040 66 976 161 900 m² Betonpflaster und -platten, 170 m Linienentwässerung, 2.800 m² Dachbegrünung, 250 m Cortenstahleinfassungen, 60 m Stufenanlage, Bepflanzung, Ausstattungsgegenstände	380.000,00 €
02.2008	MAGDEBURG, KARSTADT – PARKDECKSANIERUNG Auftraggeber: Karstadt AG, Essen Ansprechpartner: Herr Hans Coers, Braunschweig, Tel. 0531 / 4732256 Herr Plehn, Essen, Tel. 0201 / 7272337 Parkdecksanierung ca. 6.000 m², Aufnahme der Oberflächenbeläge (Asphalt, Platten etc.), Aufnahme der Entwässerungseinrichtungen und dem Schutzbeton, Herstellung von Dehnfugenprofilen (Soba) ca. 600 m, Abdichtung der Flächen mit Bitumenschweißbahnen und Wiederherstellung der Oberflächenbeläge aus Natursteinplatten und Asphalt mit neuen Entwässerungsrinnen ca. 480 m	1.300.000,00 €
10.2007	BOCHUM, KORTUMSTRASSE ZWISCHEN NORDRING UND BERGSTRASSE, TEIL 1 BIS 6 Auftraggeber: Stadt Bochum, Tiefbauamt Planung und Bauleitung: Stadt Bochum, Tiefbauamt Ansprechpartner: Herr Heskamp Tel. 0234 / 910 4138 3.700 m³ Erdarbeiten, 600 m³ Boden mittels Bodensauger lösen, 300 m Kanalbau DN 300 bis DN 400, 2.200 m Kabelerohre DN 100, 3.500 to Schottertragschichten, 800 m Betonbordsteine, 600 m² Gussasphalt, 1.600 m² geprägter Gussasphalt im StreetPrint-Verfahren, 400 m² Natursteinmosaikpflaster gebunden, 1.400 m² Betonplatten 12 cm stark	1.000.000,00 €
08.2007	BREMERHAVEN, ALTER HAFEN NEUER HAFEN, MEDITERRANEO-KLIMAHaus-HOTEL NORD Auftraggeber: BEAN Bremerhavenener Entwicklungsgesellschaft über B!S, Bremerhaven Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Ute Bartels Tel. 0471 946 46 923 Planung und Bauleitung: ARGE Latz+Partner Latz-Riehl-Partner, Kassel Ansprechpartner Herr Ernst Bauermann Erdarbeiten, Entwässerung, 10000 m² Natursteingroßpflaster in gebundener Bauweise, davon 7000 m² auf Tiefgaragenflächen, Asphaltierungsarbeiten, Ausstattung, Ansaatarbeiten	4.160.000,00 €
08.2007	LÜDENSCHIED – STERNPLATZ / RATHAUSPLATZ Auftraggeber: Stadt Lüdenscheid Ansprechpartner: Herr Badzuir, Tel. 02351 / 171571 Planung und Bauleitung: WES u. Partner Landschaftsarchitekten, Hamburg/Oyten/Berlin Ansprechpartner: Herr Hüsing (Bauleiter Herr Schatz) Tel. 04207 / 3935 Erd- und Entwässerungsarbeiten, Natursteinplattenverlegung in gebundener Bauweise, ca. 6.000 m² Plattengröße 1,20 bis 2,40x0,14 m, Pflanzarbeiten, Ausstattung, Stufenanlagen	2.300.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 18
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

12.2006	WUPPERTAL - HARTMANNUFER Auftraggeber: Stadt Wuppertal, Ressort 103.12 Grünflächen und Forsten Planung und Bauleitung: Davids Terfrüchte + Partner Architekten, Essen Erdarbeiten, Rodungsarbeiten, Entwässerung, 600 m² Betonpflaster, wassergebundene Wegedecke, Ausstattung, Pflanzarbeiten	160.000,00 €
12.2006	DUISBURG - MITTEL-MEIDERICH, UMGESTALTUNG DER VON-DER-MARK-STRASSE 2.BA Auftraggeber, Planung: Wirtschaftsbetriebe Duisburg Bauleitung: Beratender Ingenieur Dipl.-Ing. Manfred Kleinrensing, Duisburg Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 2.500 m² Klinkerpflaster 10cm stark auf Fuge, 420 m² Natur-Kleinsteinpflaster in Mörtel mit bituminöser Verfugung, Ausstattung, 11 Solitäräume mit Baumrosten 2,00m	550.000,00 €
10.2006	WUPPERTAL - BEER-SHEVA-UFER Auftraggeber: Stadt Wuppertal, Ressort 103.12 Grünflächen und Forsten Planung und Bauleitung: Davids Terfrüchte + Partner Architekten, Essen Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Fangdammbau, Stahlbetonbau, zwei Treppenanlagen aus Betonfertigteilen in der Wupper gegründet, Betonpflaster, wassergebundene Wegedecke, Ausstattung	240.000,00 €
10.2006	SOLINGEN - GRAF-WILHELM-PLATZ Auftraggeber: VBS Vermögensbetriebe der Stadt Solingen Planung und Bauleitung: Büro Dipl.-Ing. Hannelore Kassel, Berlin Marktplatzgestaltung, Erd- und Abdichtungsarbeiten, Granitpflaster- und Plattenverlegung, Entwässerungsarbeiten, Ausstattung	1.000.000,00 €
09.2006	FRÖNDENBERG - RUHRTAL - RAD- UND WANDERWEG 2.BA Auftraggeber: Stadt Fröndenberg / Ruhr, Tiefbauamt Planung und Bauleitung: Garten- und Landschaftsarchitekt Dieter Hartleif, Kamen Erdarbeiten, Wegebauarbeiten, 5.000 m Einfassung mit Basamentsteinen, 6.000 m² wassergebundene Wegedecke, Geländer, Ausstattung, Ansaatarbeiten	320.000,00 €
09.2006	GELSENKIRCHEN - PLATZ DER ALTEN SYNAGOGUE UND INNENBEREICH Auftraggeber: Stadt Gelsenkirchen, Tiefbauamt und Jüdische Gemeinde Gelsenkirchen Planung und Bauleitung: Stadt Gelsenkirchen, Tiefbauamt und Architekten Christfreund und Mihsler, Gelsenkirchen Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 750 m² Betonpflaster, 400 m² Betonsteinpflaster, 100 m² Natursteinpflaster, 80 m² Betonplatten auf Dachterrasse, Ausstattung,	170.000,00 €
08.2006	WUPPERTAL - HELENE-STÖCKER-UFER Auftraggeber: Stadt Wuppertal, Ressort 103.12 Grünflächen und Forsten Planung und Bauleitung: Davids Terfrüchte + Partner Architekten, Essen Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Rodungsarbeiten, Entwässerung, 3.700 m² Betonpflaster, diverse Betonfertigteileinbauten, Ausstattung und Beleuchtung, Pflanzarbeiten (150 Gehölze und 7.500 Stauden)	930.000,00 €
07.2006	DORTMUND - BERUFSFÖRDERUNGSWERK, ZUGANGSBEREICH HAUPTINGANG Auftraggeber: Berufsförderungswerk Dortmund Planung und Bauleitung: gaa Goebel Architekten Assoziierte, Münster Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 1.000 m² Betonpflaster Oberboden- und Ansaatarbeiten	140.000,00 €
07.2006	DORTMUND - SÜDLICHE BETENSTRASSE UND BRAUHAUSTRASSE Auftraggeber, Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund, Tiefbauamt, Amt 66/1 Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 2.700 m² Betonpflaster 16cm stark, 300 m² Natursteinpflaster, Ausstattung, 4 Baumroste 2,50 x 2,50 m	950.000,00 €
06.2006	DÜSSELDORF - PLATZGESTALTUNG HEINRICH-KÖNN-STRASSE Auftraggeber: Stadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement Planung und Bauleitung: N.Fritschi, B.Stahl und G.Baum, Architekten - Stadtplaner, Düsseldorf Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 170 m Betonblockstufen, 600 m² Betonsteinplatten und wassergebundene Wegedecke, 60 m² Wasserspielfläche mit 7 m hoher Skulptur aus Betonfertigteilen, einschl. Wassertechnik, Schlosserarbeiten aus Cortenstahl, Ausstattung	180.000,00 €
05.2006	REMSCHIED - „TRASSE DER WERKZEUGE“ Auftraggeber: Stadt Remscheid Planung und Bauleitung: Büro Kalhöfer-Korschildgen, Köln Erdarbeiten, Stützmauern, Ausstattung, Zaunbau, Vegetationstechnik	490.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 19
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

01.2006	BOCHUM - HANGSICHERUNG KASSENBERGER STRAßE Auftraggeber, Planung und Bauleitung: Stadt Bochum, Tiefbauamt, Abteilung Stadtbahn und konstruktiver Ingenieurbau <u>ARGE-VERTRAG</u> Stahlbeton- und Stahlbauarbeiten: IHT GmbH & Co. KG, Bochum als ARGE-Partner Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Rodungsarbeiten, 300 lfm Hangdrainage, 700 m ² Asphalttrag- und -deckschicht, Nassansaat, 800 m ³ Gabionenwände aus Edelstahlgabionen mit Hartkalksteinfüllung	500.000,00 €
01.2006	DORTMUND - PLATZ VON NETANYA UND NEUBAU DES ABSCHNITTES WESTENHELLWEG IM KREUZUNGSBEREICH HANSASTR. Auftraggeber, Planung und Bauleitung: Stadt Dortmund, Tiefbauamt, Amt 66/5 Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 1.100 m ² Gussasphalt, 170 m ² Fallschutzbelag, Ausstattung, Spielgeräte, 8 Solitär-Bäume einschl. Baumroste, 420 m ² Natursteinpflaster 14cm stark entsprechend Gestaltungsmuster Westenhellweg.	300.000,00 €
12.2005	GELSENKIRCHEN - BAHNHOFSTRASSE Auftraggeber: Stadt Gelsenkirchen, Tiefbauamt Planung und Bauleitung: w b p Landschaftsarchitekten Ingenieure, Bochum Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 200 m ² Betonpflaster, 300 m ² Natursteinpflaster, Ausstattung, 19 Solitär-bäume mit Unterflur-Baumrosten	440.000,00 €
12.2005	GELSENKIRCHEN - BAHNHOFVORPLATZ Auftraggeber: Stadt Gelsenkirchen, Tiefbauamt Planung: w b p Landschaftsarchitekten Ingenieure, Bochum Bauleitung: KONSTA Planungsgesellschaft mbH, Gelsenkirchen Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 3.300 m ² Porphr-Natursteinpflaster in Mörtel mit kunstharzgebundener Fugenfüllung, Blinden- Leitorientierung, 140 m Treppenstufenanlage, 60 m ² Terra-Way-Belag, Ausstattung, 9 Solitär-bäume mit Unterflur-Verankerung	650.000,00 €
12.2005	VELBERT - LANGENBERG, P + R ANLAGE Auftraggeber: DB – Netz AG, Duisburg Planung und Bauleitung: Büro Spiekermann, Düsseldorf Erd- und Entwässerungsarbeiten, Natursteinklein- und Großpflasterverlegung, Asphaltierungsarbeiten, Ausstattung, vegetationstechnische Arbeiten	900.000,00 €
12.2005	BOCHUM - HUESTRASSE Auftraggeber: Stadt Bochum – Tiefbauamt Planung und Bauleitung: Stadt Bochum Kanalbau DN 300, Oberflächenenerneuerung, Baumscheiben	580.000,00 €
11.2005	HAGEN - SPARKASSE Auftraggeber: Stadt Hagen Planung und Bauleitung: Stadt Hagen Gehweg- und Platzgestaltung, Entwässerungsarbeiten, 1.600 m ² Granitplattenverlegung, Ausstattung und Beleuchtung	450.000,00 €
08.2005	ARNSBERG - KLOSTER WEDDINGHAUSEN Auftraggeber: Stadt Arnsberg Planung und Bauleitung: Büro Kalhöfer – Korschildgen, Köln Erd- und Entwässerungsarbeiten, Natursteinpflasterverlegung, Großflächenplattenverlegung, Schlosserarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Ausstattung	600.000,00 €
08.2005	SOLINGEN - REMSCHEID, WUPPERTAL – BRÜCKENPARK MÜNGSTEN BAUABSCHNITT 1 U. 4 Auftraggeber: Stadt Remscheid Planung u. Bauleitung: Atelier Loidl, Berlin Abbrucharbeiten, Geländebearbeitung, Ver- u. Entsorgungsleitungen, Ausbau von Wegen und Parkflächen, Pfahlgründungen, Stahlbetonarbeiten für Schwebefähre und Stahlbrücken, Metallbauarbeiten für Stahlbrücke und Stahlsteg, Geländerkonstruktionen, Betongroßflächenplatten, Treppenanlagen, Aussichtsbalkone, Plattformen und Ufermauern aus Betonfertigteilen, Treppenanlage aus Sandstein, Ufersicherung und –verbau aus Grauwackeblöcken, Vegetationstechnik, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Beleuchtungsanlagen, allgemeine Einbauten	2.350.000,00 €
08.2005	BOCHUM - INNENSTADT WEST / WESTPARK 2.BA, PARKPLATZ P 3 Auftraggeber: LEG Stadtentwicklung GmbH & Co. KG, Dortmund Planung und Bauleitung: S.K.A.T. Architekten, Köln Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 2.500 m ² gerupeltes Betonpflaster, 50 m lange Ort betonwand in Sichtbeton, diverse Betonfertigteileinbauten, Stahlbau (Geländer und Mülltonnenstellplätze), Ausstattung und Beleuchtung	700.000,00 €

REFERENZLISTE DER	BENNING GmbH & Co. KG 48161 MÜNSTER - ROXEL	S. 20
ZEITRAUM		BAUVOLUMEN CA

07.2005	WUPPERTAL - AUSSENANLAGEN DER TFK FERDINAND-LASALLE-STRASSE Auftraggeber u. Planung: Stadt Wuppertal Bauleitung: Ingenieurbüro Laux, Wuppertal Erdarbeiten, Entwässerung, Ver- u. Entsorgungsleitungen, Böschungssicherung durch Sandsteinblöcke, Pflasterarbeiten, Schlosserarbeiten, Vegetationstechnik u. -pflege	150.000,00 €
07.2005	DINSLAKEN - NEUBAU JOHANNESPLATZ Auftraggeber, Planung und Bauleitung: Stadt Dinslaken, Tiefbauamt Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 1.700 m ² Betonpflaster, 700 m ² Klinkerpflaster, Ausstattung, Spielgeräte, 16 Baumroste 2,50 x 2,50 m	350.000,00 €
07.2005	WUPPERTAL - ZOOERWEITERUNG 1. BA ERSCHLIESSUNG UND 4. BA AUSSENEINFRIEDUNG Auftraggeber: Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Planung und Bauleitung: Landschaftsarchitekten Rehwaldt, Dresden und Wuppertal Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Entwässerung, 420m Steinzeugrohre DN 200, Erdgasleitungen, Strom- und Fernmeldeleitungen, Leerrohrsystem, Wasserleitungen, 600 m ² Asphaltfläche, 500 m Stabgitterzaun 2,50m hoch mit Durchgrabeschutzmauer, 700 m Maschendrahtzaun bis 4,50m hoch mit Durchgrabeschutzmauer,	580.000,00 €
05.2005	ISERLOHN - AUSSENANLAGEN PESTALOZZISCHULE Auftraggeber: Stadt Iserlohn Planung und Bauleitung: Landschaft + Siedlung, Recklinghausen Erdarbeiten, Entwässerung, Ver- und Entsorgungsleitungen, Holzbauarbeiten, Einbau von Natursteinblöcken, Pflasterarbeiten, Schlosserarbeiten, Vegetationstechnik u. -pflege	
05.2005	BREMERHAVEN - LLOYDDOCK AM NEUEN HAFEN IN BREMERHAVEN Auftraggeber: BEAN / BIS Bremerhaven Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Planung und Bauleitung: ARGE Latz + Partner, 85402 Kranzberg und Latz Riehl Partner, Kassel Erdarbeiten, Entwässerung, 3.800 m ² Natur-Großsteinpflaster in Reihen, 450 m ² Asphaltfläche, 400 m ² Ortbetonfläche, 215 m L-Steine, 170 m Klinkerstufen, 3500 m ² Fertiggrasen, Ausstattung einschließlich Beleuchtung, 39 Solitäräume mit Unterflur-Verankerung	1.000.000,00 €
06.2004	ISERLOHN - TEILAUSSBAU DER WASSERSTRASSE, UNNAER STRASSE U. HEILIGE-GEIST-STRASSE Auftraggeber: Stadt Iserlohn Planung und Bauleitung: Ingenieurbüro Hellmann Erdarbeiten, Entwässerung, Rohrleitungstiefbau für Fernwärme, Gas u. Wasser, Pflasterarbeiten aus Betongestaltungspflaster und französischem Granit, Beleuchtungsanlagen und allgemeine Einbauten und Ausstattung	400.000,00 €
04.2004	KÖLN - NEUGESTALTUNG DES BAHNHOFVORPLATZES MIT NEUBAU DER DOMTREPPE Auftraggeber: Stadt Köln, Amt für Brücken und Stadtbahnbau Planung: Schaller - Theodor, Architekten BDA, Köln Ingenieurbüro Vössing, Köln Bauleitung: Stadt Köln <u>GENERALUNTERNEHMERVERTRAG</u> Abbrucharbeiten: Jean Harzheim GmbH & Co. KG als Nachunternehmer Rohbauarbeiten / Tragwerksplanung: Ed. Züblin AG, NL Köln als Nachunternehmer <u>DOMTREPPE</u> Abbruch- / Rohbauarbeiten, Tiefengründung, Stahlbetonarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Wärmedämmung, Außenwandbekleidungen, ca. 2.500 m Stufenanlage aus Granit, Bodenplatten aus Granit. <u>BAHNHOFSVORPLATZ</u> Abbruch- u. Rückbauarbeiten, Entwässerungs- u. Versorgungseinrichtungen, Verkehrseinrichtungen, Straßenmöblierung, ca. 9.000 m ² Platten- und Pflasterbeläge aus Granitgroßflächenplatten, Linienentwässerung, Elektroarbeiten	5.900.000,00 €
04.2004	BAD SASSENDORF - AUSSENANLAGEN HAUS ROSENAU Auftraggeber: Saline Bad Sassendorf GmbH Planung und Bauleitung: B.S.L. Boyer - Schulze, Landschaftsarchitekten BDLA / IFLA, Duisburg Erdarbeiten, Entwässerung, Stufenanlage, Pflasterarbeiten, Schlosserarbeiten, Bruchsteinmauerwerk aus Anröchter Grünsandstein.	170.000,00 €
02.2004	LÜDENSCHIED - RATHAUSUMFELD Auftraggeber: Stadt Lüdenscheid Planung und Bauleitung: WES + Partner, Landschaftsarchitekten, Hamburg / Oyten Erdarbeiten, Entwässerung, Tragschichten, Verlegung von ca. 9.000 m ² Großflächenplatten aus Granit, Rampen, Treppen, Tribünen, Wassertechnik, Starkstrom, Lichtelemente linear mit LED als Bodeneinbaulichtschienen, Ausstattung.	2.700.000,00 €
01.2004	BAD SASSENDORF - FUSSGÄNGERZONE, III. BA Auftraggeber: Gemeinde Bad Sassendorf Planung und Bauleitung: B.S.L. Boyer - Schulze, Landschaftsarchitekten BDLA/IFLA, Duisburg Erdarbeiten, Entwässerung, Bruchsteinmauerwerk aus Anröchter- und Oberkirchener Sandstein, Beton- und Natursteinpflaster, Wassertechnik, Ausstattung und Beleuchtung.	650.000,00 €